

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第 1 項及び第 4 項の規定に基づき行った定期監査の結果の報告を次のとおり公表する。

令和 2 年 2 月 27 日

盛岡市監査委員	村 田 芳 三
同	菅 原 和 彦
同	小山田 正 美
同	八木橋 美 紀

第 1 監査の対象

1 飯岡児童センター建設（建築主体）工事

- (1) 所 管 子ども未来部子ども青少年課
- (2) 契約金額 113,960,000 円（消費税等含む。）
- (3) 工 期 令和元年 7 月 12 日から令和 2 年 3 月 6 日まで
- (4) 請負業者 大伸工業株式会社
- (5) 工事場所 盛岡市下飯岡 11 地割 321 番
- (6) 工事概要
 - ・施工対象物
 - 延床面積 440.48㎡（児童センター 424.81㎡ 物置 15.67㎡）
 - 規模・構造 木造平屋建て
- (7) 進捗率 35%（令和元年 11 月 8 日現在）

2 道明地区新産業等用地（第一事業区）基盤整備工事

- (1) 所 管 商工観光部新産業拠点形成推進事務局
- (2) 契約金額 568,260,000 円（消費税等含む。）
- (3) 工 期 令和元年 6 月 29 日から令和 3 年 2 月 26 日まで
- (4) 請負業者 高光建設・盛岡舗道特定共同企業体
- (5) 工事場所 盛岡市向中野字幅外地内
- (6) 工事概要
 - ・道路施工延長 L=944.9m
 - 排水構造物工（側溝類）L=2,060m，排水構造物工（集水柵）N=21 箇所，
舗装工 A=8,897 ㎡，縁石工 L=2,263m，管渠工（農業用水管）
L=736m，管渠工（農業用水集水柵）N=16 箇所，造成工 A=37,020 ㎡
 - ・雨水函渠工 線延長 L=511.2m（管延長 L=501.4m）

プレキャストボックスカルバート (800×800) L=208.7m, (700×700) L=212.3m,
(600×600) L= 80.4m, 特殊マンホール N=8 箇所

・汚水管布設工 線延長 L=680.5m (管延長 L=667m)

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管 (PRP φ 200) L=680.5m,

組立1号マンホール N=15 箇所, 取付管及びます工 N=13 箇所

・水道施設工

配水管 (DIP GX φ 100) L= 62.2m, (DIP GX φ 150) L= 5.7m,

(DIP GX φ 200) L=724.2m,

地上式消火栓 N=3 基, 地下式消火栓 N=1 基

(7) 進捗率 4.1% (令和元年10月31日現在)

第2 監査の実施期間

令和元年 11 月 20 日及び令和元年 11 月 21 日

第3 監査の方針

施工中の工事の設計, 監理及び施工等が適正に行われているかについて監査を実施した。

第4 監査の方法

工事監査は, その技術面の視点から監査を実施するものであり, 高度の専門知識を必要とするため, 公益社団法人大阪技術振興協会に技術士の派遣を依頼し, その協力の下, 関係職員からの説明を受け, 設計図書及び現場の施工状況の具体的事項について監査を行った。

第5 監査の結果

各工事とも, 全体として技術的な支障は見られず, おおむね良好な施工状況と認められた。