

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第4項の規定により行った定期監査の結果の報告を次のとおり公表する。

平成28年1月28日

盛岡市監査委員	工藤由春
同	菊池秀一
同	佐藤敬三
同	八木橋美紀

第1 監査の対象

1 盛岡市立高松小学校校舎耐震補強工事

- (1) 所管 教育委員会事務局総務課
- (2) 契約金額 103,140,000円（消費税等込み）
- (3) 工期 平成27年6月27日から平成28年3月16日まで
- (4) 請負業者 吉武建設株式会社
- (5) 工事場所 盛岡市上田堤二丁目31番12号
- (6) 工事概要 施工対象物の構造等

校舎棟1

鉄筋コンクリート造3階建 延床面積 1,328㎡

校舎棟2

鉄筋コンクリート造3階建 延床面積 1,315㎡

校舎棟3

鉄筋コンクリート造3階建 延床面積 1,789㎡

工事内容

枠付鉄骨ブレース（12構面）、耐震スリット（47箇所）及び耐震補強工事に伴う内外改修工事、電気設備工事、機械設備工事、発生材処分

- (7) 進捗率 46.0%（平成27年11月19日現在）

2 （仮称）青山三丁目アパート新3号館建設（建築主体）工事

- (1) 所管 建設部建築住宅課
- (2) 契約金額 467,640,000円（消費税等込み）

- (3) 工 期 平成 27 年 7 月 1 日から平成 28 年 3 月 16 日まで
(4) 請負業者 建翔・司組 特定共同企業体
(5) 工事場所 盛岡市青山三丁目 11 番地内
(6) 工事概要 主体構造 鉄筋コンクリート造 地上 4 階
住宅 2,031.11 m²
駐輪場 24.10 m²
物置 (36 戸) 77.26 m²
ゴミ置場 14.62 m²
(7) 進捗率 28.0% (平成 27 年 11 月 19 日現在)

3 鴨助堰排水区函渠設置その 3 及び都南中央処理分区第五工区污水管建設工事

- (1) 所 管 上下水道局上下水道部下水道整備課
(2) 契約金額 81,216,000 (消費税等込み)
(3) 工 期 平成 27 年 5 月 21 日から平成 28 年 3 月 15 日まで
(4) 請負業者 株式会社石名坂
(5) 工事場所 盛岡市永井 20 地割地内
(6) 工事概要 線延長 L=120.96m
管延長 L=119.91m
函渠設置工 (□2,300×1,500) 90.96 m²
管渠工 (小口径推進高耐荷力泥土圧式 HP250mm) 30.00m
立杭工 1 基
マンホール工 1 式
地盤改良工 1 式
附帯工 1 式
(7) 進捗率 65.0% (平成 27 年 11 月 18 日現在)

4 盛岡城跡公園亀ヶ池栈橋及び歩道融雪設備設置工事

- (1) 所 管 都市整備部公園みどり課
(2) 契約金額 90,720,000 円 (消費税等込み)
(3) 工 期 平成 27 年 7 月 15 日から平成 28 年 2 月 9 日まで
(4) 請負業者 株式会社司組
(5) 工事場所 盛岡市内丸地内
(6) 工事概要 栈橋工事
鋼桁製作・架設工 一式
床版架設工 452.00 m²
橋梁用高欄工 105.00m

融雪用平板ブロック舗装工 447.00 m²

融雪工事

ヒーティングユニット設置工 245.00 m²

アスファルト舗装工 70.00 m²

土砂等撤去工 一式

(7) 進捗率 50.3% (平成27年11月18日現在)

第2 監査の実施期間

平成27年11月18日及び平成27年11月19日まで

第3 監査の方針

工事の執行に関し、設計・施工等が効果的・合理的かつ適正に執行されているかに主眼を置いて実施した。

第4 監査の方法

工事監査は、その技術面の視点から監査を実施するものであり、高度の専門知識を必要とするため、土木工事については公益財団法人岩手県土木技術振興協会に、建築工事については公益社団法人大阪技術振興協会に技術士の派遣を依頼し、その協力のもと、関係職員からの説明を受け、設計図書及び現場の施工状況等の具体的事項について監査を行った。

第5 監査結果

各工事とも、工事全体として技術的な支障は見られず、おおむね良好な施工状況と認められた。