

盛岡市監査委員告示第1号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第1項及び第4項の規定に基づき行った定期監査の結果の報告を次のとおり公表する。

平成30年1月30日

盛岡市監査委員	工藤由春
同	菊池秀一
同	小山田正美
同	八木橋美紀

第1 監査の対象

1 (仮称) 青山二丁目アパート新1号館建設(建築主体)工事

- (1) 所 管 建設部建築住宅課
- (2) 契約金額 422,280,000円（消費税等含む）
- (3) 工 期 平成29年6月28日から平成30年3月12日まで
- (4) 請負業者 樋下建設・東野建設工業特定共同企業体
- (5) 工事場所 盛岡市青山二丁目21番地内
- (6) 工事概要
施工対象物の構造等
敷地面積 2,311.97㎡
建築面積 642.35㎡
延床面積 1,802.08㎡（545.13坪）
規模・構造 鉄筋コンクリート造 地上4階建
- (7) 進 捗 率 18%（平成29年11月20日現在）

2 畑返下鹿妻線外整備工事

- (1) 所 管 都市整備部盛岡南整備課
- (2) 契約金額 83,322,000円（消費税等含む）
- (3) 工 期 平成29年8月2日から平成30年2月20日まで
- (4) 請負業者 吉武建設株式会社
- (5) 工事場所 盛岡市向中野字道明外地内
- (6) 工事概要
道路土工 1式
路盤工 3,403㎡

側溝工 773m
管渠工 350.3m
集水桝, マンホール工 15カ所
敷地造成工 5,501 m²
擁壁工 81m

(7) 進捗率 37% (平成29年11月21日現在)

3 市道みたけ4号線(第二工区)歩道新設工事

- (1) 所管 建設部道路建設課
(2) 契約金額 104,220,000円(消費税等含む)
(3) 工期 平成29年8月11日から平成30年3月11日まで
(4) 請負業者 三陸土建株式会社
(5) 工事場所 盛岡市みたけ二丁目外地内
(6) 工事概要

施工延長 326m
道路土工 1式
舗装工(排水性舗装) 3,403 m²
舗装工(透水性舗装) 616 m²
側溝工 527m
縁石工(歩車道境界ブロック) 527m
縁石工(地先境界ブロック) 297m

(7) 進捗率 55% (平成29年11月21日現在)

第2 監査の実施期間

平成29年11月20日及び平成29年11月21日

第3 監査の方針

施工中の工事の設計, 監理及び施工等が適正に行われているかについて監査を実施した。

第4 監査の方法

工事監査は, その技術面の視点から監査を実施するものであり, 高度の専門知識を必要とするため, 建築工事については公益社団法人大阪技術振興協会に, 土木工事については公益財団法人岩手県土木技術振興協会に技術者等の派遣を依頼し, その協力のもと, 関係職員からの説明を受け, 設計図書及び現場の施工状況の具体的事項について監査を行った。

第5 監査の結果

各工事とも、全体として技術的な支障は見られず、おおむね良好な施工状況と認められたところであるが、一部の工事において次のとおり注意を要する事項が見られたので、適切に措置されたい。

(仮称) 青山二丁目アパート新1号館建設(建築主体) 工事

【注意事項】

杭芯ずれの対応に日数を要し、工程に遅れが生じているので、適切な工事監理に努められたい。