

10月の現場作業

1. 10月の作業内容

10月1日（金曜日）から大型クレーンで築石を持ち上げ、解体する作業を開始しました。雨の中たくさんのメディアの方に参加していただき、報道していただきました。

10月は、1段目～5段目（135個）の解体や安全確保のため石垣の背面土にモルタル吹付を行いました。また、外した築石は多目的広場に仮置きしていますので、フェンスの外からご覧いただくことができます。

2. 今後の予定

11月は6段目～8段目（72個）の解体を行う予定です。また、12月4日には工事現場にて一般の方向けの現地説明会を開催する予定です。普段見ることができない石垣の内部の状況を確認できるほか、参加者は石垣背面の栗石に名前などを記載することができますので、ぜひご参加ください。



築石を持ち上げている様子



モルタル吹付後の様子



取り外した築石