

## 5月の現場作業

### 1. 5月の作業内容

5月は石材解体の準備として、背面盛土の崩落防止を目的とした鉄筋挿入を実施しました。昨年度まではモルタル吹付のみ施工していましたが、今年度はより広い範囲の石垣を解体するため、モルタル吹付と鉄筋挿入を併せて施工しています。



鉄筋挿入施工時の様子



鉄筋挿入完了後の様子

### 2. 6月の予定

6月は引き続き石材解体の準備として、背面盛土への薬液注入を実施するほか、石材の裏側にある栗石の撤去を行います。