

## 6月の現場作業

### 1. 6月の作業内容

6月は背面盛土のすべり防止を目的とした石材解体の準備を実施しました。

また、石垣内部の記録を残すため発掘調査を行い、その後石材の解体のため内部にある栗石と呼ばれる川原石の撤去を行いました。



背面盛土すべり防止のための準備工の様子



栗石を撤去する様子

### 2. 7月の予定

7月5日に工事の安全祈願のための神事を行い、いよいよ石材を外す作業を開始します。その後は14段目まで栗石の撤去と石材の解体を繰り返します。