

(仮称) 都南東部体育館整備事業の経緯

行程	(R3)	(R4)	(R5)	(R6)	R7	R8
用地取得 【済】	→ ~ R3. 7					
造成設計 【済】		R4. 7 ~ →	R5. 7 →			
農業集落排水施設設計 【済】		R5. 2 ~ R5. 3 →				
造成工事 【済】				R6. 7 ~ R7. 2 →		
建築基本設計 【済】	R3. 7 ~ R4. 2 →					R8. 10 供用開始
建築実施設計 【済】			R5. 6 ~ →	R6. 6 →		
建設工事				R7. 3 ~ →		R8. 7 →