

7月の現場作業

1. 7月の作業内容

7月5日（火曜日）から大型クレーンで築石を持ち上げ、9段目の解体作業を開始しました。解体の様子は多くのテレビや新聞に報道していただきました。

7月は、9段目と10段目の解体が完了しています。今後も栗石と呼ばれる石垣の背面にある石の撤去と築石の解体を繰り返し、10月下旬までに今年度予定している14段目まで解体を行います。



築石を大型クレーンで持ち上げる様子



栗石を撤去する様子

2. 8月の予定

8月は11段目まで解体作業を行いお盆休暇に入ります。8月22日（月曜日）以降工事を再開します。