

## 今後の進め方について

### 1 内丸プラン基本方針編策定にかかる今後のスケジュールについて

令和7年2月の盛岡市議会全員協議会において、「基本方針編」を令和7年9月策定、「整備方針編」を令和8年3月策定とするスケジュールを示していたが、「基本方針編」の策定について、関係者からの意見への対応に時間を要したため、おおむね3か月の遅れが生じており、次のとおり進めていく予定である。

なお、策定期期の遅れについては、令和7年8月の盛岡市議会全員協議会で報告を予定している。

令和7年8月19日	内丸地区再整備検討懇話会（※本日）
8月25日	盛岡市議会全員協議会
8月28日	盛岡市都市計画審議会
9月	パブリックコメント
11月	内丸地区再整備検討会議 内丸地区再整備検討懇話会、盛岡市都市計画審議会
12月	内丸プラン基本方針編の策定（市長決裁）

### 2 整備方針編について

整備方針編については、基本方針編の作成に時間を要し、また、整備方針編には新市庁舎整備位置の確保も含むことから、引き続き技術的な検討と関係機関調整等に相当の時間を要することが想定され、令和8年度においても検討を続ける見込みである。