

(参考様式2) 社会資本総合整備計画 事後評価書

平成28年 3月31日

計画の名称	緑が文化になるまち‘盛岡’の創出と保全																
計画の期間	平成22年度～平成26年度(5年間)	交付対象	岩手県盛岡市														
計画の目標	<p>森の緑、水辺の緑、田園の緑、まちの緑、これらは四季折々に様々な顔を見せ、盛岡市を特徴付けています。様々な機能を持つこれらの緑は、私たちに多くの恵みを与えてくれるかけがえのないものです。“緑は生物の多様性を確保する基盤となるものであり、地域環境さらには地球環境にとってかけがえのないものであること”“盛岡らしい緑を確保するために、量、質、連続性の観点からの取り組みが必要であること”を意識し、緑の保全や創出を計画の目標と掲げます。</p> <p>また、“盛岡の緑は市民自らが守り育てていくもの”であり“それによって盛岡独自の緑の文化が醸成されていく”という考えのもと、多くの市民の声を計画に反映させるとともに、“市民参加”を計画の柱の一つとして位置付けます。</p>																
計画の成果目標(定量的指標)	<ul style="list-style-type: none"> ひとり当たりの都市公園等面積10.72㎡/人(H22)から10.90㎡/人(H26)に増加 まちなかに緑が多いと思う市民の割合 73.7%(H22)から80.0%(H26)に増加 																
定量的指標の定義及び算定式	<p>定量的指標の現況値及び目標値</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>当初現況値 (H22当初)</th> <th>中間目標値 (H24末)</th> <th>最終目標値 (H26末)</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10.72㎡/人</td> <td>10.83㎡/人</td> <td>10.90㎡/人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>73.70%</td> <td>77.50%</td> <td>80%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H26末)	備考	10.72㎡/人	10.83㎡/人	10.90㎡/人		73.70%	77.50%	80%			
当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H26末)	備考														
10.72㎡/人	10.83㎡/人	10.90㎡/人															
73.70%	77.50%	80%															
①ひとり当たりの都市公園等面積を増加させます 年度末における都市公園等面積を集計し次式より算定する。 算定式=都市公園等(都市公園+墓園+広場+農村公園)の開設面積/行政区域内国勢調査の推計人口																	
②「盛岡市まちづくり評価アンケート」により調査する。 実施方式:アンケート 調査地域:盛岡市域 調査対象:満20歳以上の市民 標本数:3,000人 抽出方法:住民基本台帳より無作為抽出 調査方法:郵送による配布、回収																	
全体事業費	合計 (A+B+C)	543百万円 243百万円	A 148百万円 55百万円	B 0百万円 0百万円	C 395.2百万円 188百万円	効果促進事業費の割合 C/(A+B+C)	72.8% 77.4%	上段:計画 下段:実施									
事後評価																	
○事後評価の実施体制、実施時期																	
事後評価の実施体制				事後評価の実施時期													
盛岡市において事後評価を実施				平成28年3月													
				公表の方法													
				ホームページにて公表													
1. 交付対象事業の進捗状況																	
A1 基幹事業 上段:計画 下段:実施																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考		
									H22	H23	H24	H25	H26				
3-A-3	公園	一般	盛岡市	直接	盛岡市	盛岡市公園施設長寿命化計画策定事業	長寿命化計画策定 長寿命化計画策定	盛岡市						18 4			
3-A-5	公園	一般	盛岡市	直接	盛岡市	都市公園事業(岩山公園)	計画面積 A=26.6ha 計画面積 A=26.6ha	盛岡市						130 51			
合計														148 55			
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	施設種別	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
											H22	H23	H24	H25	H26		
合計																	
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考				

C 効果促進事業										上段：計画 下段：実施					
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
									H22	H23	H24	H25	H26		
3-C-1	公園	一般	盛岡市	直接	盛岡市	中堤街区公園整備事業	街区公園整備A=960㎡ 街区公園整備A=960㎡	盛岡市						55 49	
3-C-2	活動支援	一般	盛岡市	直接	盛岡市	グラウンドワークワークショップ業務	街区公園等4箇所のワークショップ 街区公園等2箇所のワークショップ	盛岡市						4 1	
3-C-3	施設整備	一般	盛岡市	直接	盛岡市	グラウンドワークによる公園整備事業	街区公園等4箇所の公園再整備 街区公園等3箇所の公園再整備	盛岡市						16 14	
3-C-4	施設整備	一般	盛岡市	直接	盛岡市	まちの緑の創出と育成事業	街路樹の創出と育成 街路樹の創出と育成	盛岡市						160.0 57	
3-C-5	啓発	一般	盛岡市	直接	盛岡市	花と緑のガーデン都市づくり事業	ハンギングバスケットフェア等 ハンギングバスケットフェア等	盛岡市						16.8 7	
3-C-6	活動支援	一般	盛岡市	直接	盛岡市	花と緑の相談コーナー事業	花と緑の無料相談所の開設 花と緑の無料相談所の開設	盛岡市						1 1	
3-C-7	活動支援	一般	盛岡市	直接	盛岡市	緑のまちづくり補助金交付事業	生け垣、通りの木の植栽の助成 生け垣、通りの木の植栽の助成	盛岡市						2 1	
3-C-8	施設整備	一般	盛岡市	直接	盛岡市	緑のリサイクルの推進事業	不要となった庭園木を公園植栽として再利用 不要となった庭園木を公園植栽として再利用	盛岡市						2 1	
3-C-9	施設整備	一般	盛岡市	直接	盛岡市	案内標識等整備事業	公園案内標識等整備 公園案内標識等整備	盛岡市						10 5	
3-C-10	施設整備	一般	盛岡市	直接	盛岡市	動物公園施設再整備事業	老朽化した施設の再整備 老朽化した施設の再整備	盛岡市						80 22	
3-C-11	公園	一般	盛岡市	直接	盛岡市	太田1号街区公園整備事業	街区公園整備A=7,130㎡(公管金) 街区公園整備A=7,130㎡(公管金)	盛岡市						48 30	
合計												395.2 188			

番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考
3-C-1	日常的なレクリエーションの場や災害時の避難地となる身近な公園として、市民の緑への参加を積極的に誘導する。										(◎魅力ある公園（緑の拠点）を守り育てます)
3-C-2	公園再整備を目的としたワークショップにより、地元住民のコミュニケーションも深まり、地域の活性化に繋がる。										(◎魅力ある公園（緑の拠点）を守り育てます)
3-C-3	(1-C-2)のワークショップを踏まえ、官、民、企業が協働にて身近な公園（緑地空間）を整備することで緑への関心も高まる。										(◎魅力ある公園（緑の拠点）を守り育てます)
3-C-4	公共空間の緑（街路樹木）を適正に創出・保持し、緑豊かなまちづくりに寄与する。										(◎まちの緑を守り育てます)
3-C-5	ハンギングバスケットの作り方や基礎知識を習得する講習会やハンギングバスケットの作品展示、コンテストなどを内容とする緑化に関するイベントを開催する。										(◎緑に親しむ機会や場を充実させます)
3-C-6	花と緑の無料相談所の開設により、市民の緑への関心を高め民有地の緑化が促進される。										(◎市民活動を支援します)
3-C-7	生け垣、通りの木の植栽の助成を行い、市民の緑への関心を高め民有地の緑化が促進される。										(◎まちの緑を守り育てます)
3-C-8	市民が不要となった樹木を引き取り公園等に移植することで、緑の有効活用と公園等の緑化が推進される。										(◎市民活動を支援します)
3-C-9	公園周辺の案内標識、公園内のサイン、樹名板を整備することで公園利用者の利便性を向上させて、緑に親しむ機会を増やします。										(◎魅力ある公園（緑の拠点）を守り育てます)
3-C-10	開園から20年を経過し老朽化した動物公園（自然公園型総合動物園）の施設の再整備を図り緑に親しむ場として充実させます。										(◎魅力ある公園（緑の拠点）を守り育てます)
3-C-11	日常的なレクリエーションの場や災害時の避難地となる身近な公園として、市民の緑への参加を積極的に誘導する。										(◎魅力ある公園（緑の拠点）を守り育てます)

その他関連する事業										上段：計画 下段：実施	
計画等の名称										〇〇市における循環のみちの実現	
事業種別	交付対象	要素となる事業名 (事業箇所)				市町村名	全体事業費 (百万円)		備考		
3-A'-1	公園	盛岡市	都市公園事業（中央公園）				盛岡市	580 368	防災・安全移行元		
3-A'-2	公園	盛岡市	都市公園事業（高松公園）				盛岡市	970 828	防災・安全移行元		
3-A'-4	公園	盛岡市	盛岡市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業				盛岡市	150 249	防災・安全移行元		
3-A'-6	活動支援	盛岡市	盛岡市公園施設長寿命化対策支援事業				盛岡市	50 12	防災・安全移行元		
合計							1,750 1,457				
全体事業費		合計 (A'+B'+C')	1,750百万円 1,457百万円	A'	1,750百万円 1,457百万円	B'	0百万円 0百万円	C'	0百万円 0百万円	(C+C')/((A+A')+(B+B')+(C+C'))	17.2% 11.1%

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		<ul style="list-style-type: none"> 中央公園，高松公園のほか，中堤街区公園などの整備により都市公園面積が増加し，ひとり当たりの都市公園等面積は目標値を達成した。 市民に身近に緑を感じてもらうため，グラウンドワーク手法による公園整備やハンギングバスケットによる街並みの飾りつけなど，多くの市民に積極的に緑化活動に取り組んでいただくことができた。 			
II 定量的指標の達成状況	指標①（ひとり当たりの都市公園等面積）	最終目標値	10.90㎡/人	目標値と実績値に差が出た要因	目標値を達成した。
		最終実績値	11.47㎡/人		
	指標②（まちなかに緑が多いと思う市民の割合）	最終目標値	80%	目標値と実績値に差が出た要因	公園整備や市民参加による緑化活動に取り組んできたものの，地域によっては公園数が少ない場所があることや，維持管理費減少により管理が十分行き届かない公園があることから，市民の満足度が高まらず目標値を下回ったと考えられる。
		最終実績値	73.2%		
		最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値			
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)		<ul style="list-style-type: none"> ハンギングバスケットを中心とした花と緑のガーデン都市づくりに取り組んできた結果，現在は「ハンギングバスケット設置数日本一」の都市として定着し，盛岡市内外に周知が図られている。 			
3. 特記事項（今後の方針等）					
<ul style="list-style-type: none"> 目標値を下回った指標（まちなかに緑が多いと思う市民の割合）については，目標達成に向けて取り組みを強化する必要がある。また，岩山公園などの都市公園整備については早期完成を目指して取り組む必要がある。このため次期社会資本整備計画を策定し，事業推進を図ることとする。 					

(参考様式 3)

(参考図面) 市街地整備

