

(参考様式2) 社会資本総合整備計画 事後評価書

平成 29年 3月 29 日

計画の名称	2 北東北の交流拠点としての快適な都市基盤づくりと盛岡市民が安全で安心に通ることができる道づくり (防災・安全)						
計画の期間	平成22年度 ~ 平成26年度 (5年間)	交付対象	盛岡市				
計画の目標							
I 快適な都市基盤づくり 北東北の拠点都市にふさわしい広域交通網を形成し、高次医療施設への安定的なルート確保や通勤、通学時における安全性・快適性の確保や物流等の都市活動を支える幹線道路を整備する II 市民生活を守る安全で安心な生活道路づくり 歩行環境の向上・自転車の利便性を図り、誰でも安全で安心に通ることができる生活環境道路整備を行うとともに、計画的な道路管理を行う							
計画の成果目標 (定量的指標)							
・広域交通網を形成し都市活動を支える幹線道路の改良率 ・舗装新設、修繕等の舗装率 ・歩道、自由通路等の整備率							
定量的指標の定義及び算定式							
			定量的指標の現況値及び目標値				
			当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H26末)	備考	
①	盛岡市1・2級幹線道路の改良率であり、以下の式で算出する。 (1・2級幹線道路改良済延長/1・2級幹線道路実延長) ×100 (%)		86.2 %	86.4 %	86.6 %		
②	盛岡市道の舗装率であり、以下の式で算出する。 (市道舗装済延長/市道実延長) ×100 (%)		81.7 %	81.8 %	82.0 %		
③	盛岡市道実延長に対する歩道整備率であり、以下の式で算出する。 (歩道設置延長/市道実延長) ×100 (%)		13.1 %	13.4 %	13.8 %		
上段：計画 下段：実施							
全体事業費	合計 (A+B+C)	7,421百万円 6,272百万円	A 6,208百万円 5,099百万円	B	C 1,213百万円 1,173百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	16.3% 18.7%

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
課内組織にて事後評価を実施	平成29年3月
	公表の方法
	ホームページにて公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業											上段：計画	下段：実施						
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接	間接	事業者	施設種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (上段：計画) (下段：実績) (年度別内訳：延長) (年度別内訳：事業費)	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円) (上段：計画) (下段：実績) 年度別延長計 年度別事業費計	備考	
											H22	H23	H24	H25	H26			
2-A-2	道路	一般	盛岡市	直接	-	-	市町村道	改築	(他) 岩手飯岡駅南公園線外 永井工区	L=700m L=0m 年度別施工延長 (m) 年度別事業費 (百万円)	盛岡市	0	0	0	0	0	964 964 0 964	
2-A-3	道路	一般	盛岡市	直接	-	-	市町村道	改築	(1) 津志田白沢線 1工区	L=200m L=0m 年度別施工延長 (m) 年度別事業費 (百万円)	盛岡市	0	0	0	0	0	323 28 0 28	
2-A-4	道路	一般	盛岡市	直接	-	-	市町村道	修繕	上太田32号線外	側溝補修L=5,000m L=3,556.8m 年度別施工延長 (m) 年度別事業費 (百万円)	盛岡市	716.0	690.5	723.2	727.1	700.0	180.0 234.7 3,556.8 234.7	
2-A-5	道路	一般	盛岡市	直接	-	-	市町村道	改築	(2) 洞清水中村線 山岸工区	L=200m L=200m 年度別施工延長 (m) 年度別事業費 (百万円)	盛岡市	0	100	40	40	20	99 99 200 99	
2-A-9	道路	一般	盛岡市	直接	-	-	市町村道	修繕	乙町線外	橋梁補修 5橋 2橋 年度別施工延長 (m) 年度別事業費 (百万円)	盛岡市	1	1	0	0	0	55.0 20.2 9.7 10.5	
2-A-10	道路	一般	盛岡市	直接	-	-	市町村道	修繕	(1) 黒石野門前寺線ほか 門前寺宇越戸ほか	橋梁補修 L=0.23km 橋梁補修 L=0.22km 年度別施工延長 (m) 年度別事業費 (百万円)	盛岡市	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	9.0 8.6 0.22 8.6	
2-A-11	道路	一般	盛岡市	直接	-	-	市町村道	修繕	(他) 川崎芋田向線	法面補修 L=0.1km 法面補修 L=0.03km 年度別施工延長 (m) 年度別事業費 (百万円)	盛岡市	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	35.0 11.7 0.03 11.7	
2-A-13	道路	一般	盛岡市	直接	-	-	市町村道	修繕	手代森ニュータウン14号線外	側溝補修L=5,000m L=5,171.5m 年度別施工延長 (m) 年度別事業費 (百万円)	盛岡市	1,327.7	1,668.0	1,610.1	502.0	63.7	180.0 127.7 5,171.5 127.7	
2-A-14	道路	一般	盛岡市	直接	-	-	市町村道	修繕	中屋敷町青山一丁目2号線外	舗装 L=5,000m L=8,556.4m 年度別施工延長 (m) 年度別事業費 (百万円)	盛岡市	1,664.5	1,230.0	1,748.0	1,315.0	2,598.9	476.0 476.0 8,556.4 388.7	
2-A-15	道路	一般	盛岡市	直接	-	-	市町村道	修繕	上米内66号線外	歩道補修L=5,000m L=4,120.2m 年度別施工延長 (m) 年度別事業費 (百万円)	盛岡市	1,668.7	186.0	853.0	175.0	1,237.5	108.0 108.0 4,120.2 66.8	
2-A-16	道路	一般	盛岡市	直接	-	-	市町村道	修繕	(1) 好摩永井線ほか 好摩宇夏間木ほか	側溝補修 L=1.0km 側溝補修 L=0.86km 年度別施工延長 (m) 年度別事業費 (百万円)	盛岡市	0.11	0.10	0.18	0.07	0.39	19.0 16.3 0.86 16.3	
2-A-17	道路	一般	盛岡市	直接	-	-	市町村道	修繕	(1) 好摩生出線ほか 釘の平	舗装補修 L=1.0km 舗装補修 L=1.02km 年度別施工延長 (m) 年度別事業費 (百万円)	盛岡市	0.18	0.31	0.14	0.00	0.39	18.0 18.4 1.02 18.4	
2-A-18	道路	一般	盛岡市	直接	-	-	市町村道	雪寒	上堂二丁目青山四丁目線外	融雪装置一式 一式 年度別施工延長 (m) 年度別事業費 (百万円)	盛岡市	1.8	3.6	53.3	31.0	9.2	231.0 98.9 98.9	
2-A-19	道路	一般	盛岡市	直接	-	-	市町村道	除雪 (機械)	本宮232号線外94路線	除雪機械 8台 8台 年度別施工延長 (m) 年度別事業費 (百万円)	盛岡市	13.7	32.0	32.6	21.5		142 100 99.8	
2-A-20	道路	一般	盛岡市	直接	-	-	市町村道	改築	(1) 谷地頭線 元滝沢踏切	L=500m L=0m 年度別施工延長 (m) 年度別事業費 (百万円)	盛岡市	0	0				269 269 0 269	P A33~

2-A-21	道路	一般	盛岡市	直接	-	市町村道	改築	(2) 東中野門線 見石、東安庭	L=700m	盛岡市							98	P A33~
									L=0m								98	
									年度別施工延長 (m)		0	0					0	
									年度別事業費 (百万円)		45	53					98	
2-A-22	道路	一般	盛岡市	直接	-	市町村道	改築	(1) 南仙北一丁目道明線 南仙北一丁目	L=350m	盛岡市							135	
									L=330m								135	
									年度別施工延長 (m)		0	240	70	0	20		330	
									年度別事業費 (百万円)		60	60	14	0	1		135	
2-A-23	道路	一般	盛岡市	直接	-	市町村道	改築	(他) 新幹線側道2号線外 南仙北二丁目外	L=740m	盛岡市							230	
									L=520m								230	
									年度別施工延長 (m)		0	160	120	0	240		520	
									年度別事業費 (百万円)		46	90	37	1	56		230	
2-A-24	道路	一般	盛岡市	直接	-	市町村道	改築	(他) 東中野14号線 東中野	L=600m	盛岡市							100	P A33~
									L=340m								98	
									年度別施工延長 (m)		200	140					340	
									年度別事業費 (百万円)		35	35					70	
2-A-25	道路	一般	盛岡市	直接	-	市町村道	改築	(1) 下田生出線 生出工区	L=1200m	盛岡市							46	P A33~
									L=100m								45	
									年度別施工延長 (m)		0	100					100	
									年度別事業費 (百万円)		10	35					45	
2-A-28	道路	一般	盛岡市	直接	-	市町村道	交安	(1) 高櫓線 鴨助堰工区	歩道整備L=1.1km	盛岡市							48	P A33~
									L=0km								48	
									年度別施工延長 (m)								0	
									年度別事業費 (百万円)		29.8	17.7					48	
2-A-30	道路	一般	盛岡市	直接	-	市町村道	交安	(1) 好摩永井線外 好摩、永井工区	歩道整備L=3.7km	盛岡市							74	P A33~
									L=0.5km								63	
									年度別施工延長 (m)		208	283					491	
									年度別事業費 (百万円)		26.8	35.8					63	
2-A-32	道路	一般	盛岡市	直接	-	市町村道	交安	(1) 岩山2号線 新庄・加賀野工区	歩道整備L=700m	盛岡市							91	
									L=176m								57	
									年度別施工延長 (m)			80	96				176	
									年度別事業費 (百万円)		12.1	22.6	10.3	5.8	6.2		57	
2-A-33	道路	一般	盛岡市	直接	-	市町村道	交安	(2) 下太田上太田5号線外 中太田外	歩道整備L=200m	盛岡市							39	
									L=200m								39	
									年度別施工延長 (m)			160	40				200	
									年度別事業費 (百万円)		2.7	31	5.7	0	0		39	
2-A-34	道路	一般	盛岡市	直接	-	市町村道	交安	(1) 本町通二丁目上田四丁目線 上田工区	自転車道L=1,300m	盛岡市							254	
									L=0m								219	
									年度別施工延長 (m)								0	
									年度別事業費 (百万円)		10.5	105.4	0	30.4	72.3		219	
2-A-35	道路	一般	盛岡市	直接	-	市町村道	交安	(1) 土淵上厨川線 土淵工区	歩道整備L=220m	盛岡市							62	
									L=220m								62	
									年度別施工延長 (m)				220				220	
									年度別事業費 (百万円)		4.1	35	22.4	0	0		62	
2-A-40	道路	一般	盛岡市	直接	-	市町村道	交安	(1) 青山三丁目月が丘三丁目線 月が丘三丁目	交差点改良L=120m	盛岡市							23	
									L=120m								22	
									年度別施工延長 (m)			120					120	
									年度別事業費 (百万円)			22.3	0	0	0		22	
2-A-37	道路	一般	盛岡市	直接	-	市町村道	交安	山岸二丁目上米内1号線外	道路照明 10箇所	盛岡市							7.0	
									9箇所								6.2	
									年度別施工延長 (m)		2	2	2	1	2		9	
									年度別事業費 (百万円)		1.6	1.4	0.7	0.7	1.8		6.2	
2-A-38	道路	一般	盛岡市	直接	-	市町村道	交安	土淵上厨川線外	防護柵 L=1,000m	盛岡市							8.0	
									L=466.4m								6.2	
									年度別施工延長 (m)		82.0	137.0	79.4	88.0	80.0		466.4	
									年度別事業費 (百万円)		1.0	2.1	1.1	0.9	1.1		6.2	
2-A-39	道路	一般	盛岡市	直接	-	市町村道	交安	(他) 芋田線 芋田	歩道 L=0.45km	盛岡市							109.0	
									歩道 L=0.41km								99.0	
									年度別施工延長 (m)		0.01	0.03	0.27	0.05	0.05		0.41	
									年度別事業費 (百万円)		3.2	6.5	66.2	11.2	11.9		99.0	
2-A-41	道路	一般	盛岡市	直接	-	市町村道	交安	(1) 西部線外 幅19, 20地割	歩道整備L=3.0km	盛岡市							3	
									L=0km								3	
									年度別施工延長 (m)								0	
									年度別事業費 (百万円)			2.7					3	
2-A-42	道路	一般	盛岡市	直接	-	市町村道	交安	(他) みたけ4号線 みたけ二丁目	歩道整備L=0.5km	盛岡市							9	
									L=0km								8	
									年度別施工延長 (m)								0	
									年度別事業費 (百万円)			8.4					8	
2-A-43	道路	一般	盛岡市	直接	-	市町村道	交安	(1) 庚申雀更の沢線 県営野球場	交差点改良L=120m	盛岡市							90	
									L=0m								6	
									年度別施工延長 (m)								0	
									年度別事業費 (百万円)		0	5.6	0.5	0.1	0.1		6	
2-A-44	道路	一般	盛岡市	直接	-	市町村道	改築	(1) 大島線外 永井工区	L=200m	盛岡市							63	
									L=200m								62	
									年度別施工延長 (m)		0	0	0	180	20		200	
									年度別事業費 (百万円)		0	0	6	53	3		62	
2-A-45	道路	一般	盛岡市	直接	-	市町村道	交安	(1) 本町通一丁目名乗沢2号線 山岸六丁目	歩道整備L=0.2km	盛岡市							7	
									L=0km								6.5	
									年度別施工延長 (m)								0	
									年度別事業費 (百万円)			6.5					6.5	

2-A-46	道路	一般	盛岡市	直接	-	市町村道	交安	(2) 榑沢橋線 好摩字中塚	歩道、橋梁L=0.5km	盛岡市						33	P A33~
									L=0km							33	
									年度別施工延長 (m)							0	
									年度別事業費 (百万円)			33.4				33.4	
2-A-47	道路	一般	盛岡市	直接	-	市町村道	交安	(1) 大沢川原一丁目北山一丁目線外	歩道整備外L=700m	盛岡市						108	
									L=238m							35	
									年度別施工延長 (m)				129		109	238	
									年度別事業費 (百万円)			6.9	9.9	0	18	34.8	
2-A-49	道路	一般	盛岡市	直接	-	市町村道	交安	(2) 南大橋明治橋線	歩道整備L=0.8km	盛岡市						8	P A33~
									L=0km							8	
									年度別施工延長 (m)							0	
									年度別事業費 (百万円)			8				8.0	
2-A-52	道路	一般	盛岡市	直接	-	市町村道	交安	(他) 好摩芋田向線 好摩駅周辺	歩道整備L=220m	盛岡市						71	
									L=166m							71	
									年度別施工延長 (m)						166	166	
									年度別事業費 (百万円)				1	19.6	50.5	71.1	
2-A-53	道路	一般	盛岡市	直接	-	市町村道	交安	(他) 南大通一丁目5号線外 盛岡劇場	コミュニティ道路L=165m	盛岡市						120	
									L=0m							27	
									年度別施工延長 (m)							0	
									年度別事業費 (百万円)			0	0	4.6	22.2	26.8	
2-A-56	道路	一般	盛岡市	直接	-	市町村道	雪寒	除雪 雪寒路線L=411km	雪寒路線L=411km	盛岡市						0	
									雪寒路線L=0km							0	
											0	0	0	0	0		
											0	0	0	0	0	0.0	
2-A-57	道路	一般	盛岡市	直接	-	市町村道	交安	(他) 繫26号線	歩車共存道路L=540m	盛岡市						40	
									L=0m							40	
									年度別施工延長 (m)							0	
									年度別事業費 (百万円)			0	5.2	9.7	24.6	39.5	
2-A-58	道路	一般	盛岡市	直接	-	市町村道	交安	(1) 柴沢下田線	歩道整備L=1.7km	盛岡市						125	
									L=0.4km							125	
									年度別施工延長 (m)						415	415	
									年度別事業費 (百万円)			0	9.5	28.9	86.1	124.5	
2-A-59	道路	一般	盛岡市	直接	-	市町村道	交安	下米内7号線外	踏切拡幅 2箇所	盛岡市						87.0	
									2箇所							13.9	
									年度別施工延長 (m)		0	0	0	0	0	0	
									年度別事業費 (百万円)		0	0	4.7	0.5	8.7	13.9	
2-A-60	道路	一般	盛岡市	直接	-	市町村道	交安	(1) 日戸柴沢線	路肩改良 L=0.13km	盛岡市						63.0	
									路肩改良 L=0.99km							43.6	
									年度別施工延長 (m)		0.00	0.00	0.00	0.06	0.03	0.09	
									年度別事業費 (百万円)		0.0	0.0	0.0	27.6	16.0	43.6	
2-A-61	道路	一般	盛岡市	直接	-	市町村道	修繕	西部線外	舗装補修 一式	盛岡市						359.0	
									一式							242.5	
									年度別施工延長 (m)								
									年度別事業費 (百万円)		0	0	242.5	0	0	242.5	
2-A-62	道路	一般	盛岡市	直接	-	市町村道	交安	中堤町長橋町線外	路面標示 一式	盛岡市						1.0	
									一式							0.2	
									年度別施工延長 (m)								
									年度別事業費 (百万円)		0	0	0.2	0	0	0.2	
2-A-63	道路	一般	盛岡市	直接	-	市町村道	修繕	(2) 石羽根線ほか	舗装補修 L=0.713km	盛岡市						235.0	
									舗装補修 L=10.109km							235.0	
									年度別施工延長 (m)		0.00	0.00	10.11	0.00	0.00	10.11	
									年度別事業費 (百万円)		0.0	0.0	235.0	0.0	0.0	235.0	
2-A-64	道路	一般	盛岡市	直接	-	市町村道	交安	中太田32号線	交差点照明 一式	盛岡市						50.0	
									一式							47.0	
									年度別施工延長 (m)								
									年度別事業費 (百万円)		0	0	47.0	0	0	47.0	
2-A-65	道路	一般	盛岡市	直接	-	市町村道	除雪(機械)	天神町銭掛3号線外	除雪機械 一式	盛岡市						148.0	
									一式							130.3	
									年度別施工延長 (m)								
									年度別事業費 (百万円)		0	0	130.3	0	0	130.3	
2-A-69	道路	一般	盛岡市	直接	-	市町村道	交安	(2) 仙北連絡橋歩行者専用道	エレベーター 2箇所	盛岡市						151	
									0箇所							150	
									年度別施工延長 (m)							0	
									年度別事業費 (百万円)		0	0	0	149.9	0	149.9	
2-A-70	道路	一般	盛岡市	直接	-	市町村道	交安	(1) 山谷川目線ほか	現道拡幅 L=0.16km	盛岡市						5.0	
									現道拡幅 L=0.16km							5.0	
									年度別施工延長 (m)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	
									年度別事業費 (百万円)		0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	
合計															6,208		
															5,099		


B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
											H22	H23	H24	H25	H26		
合計																	
番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考						
C 効果促進事業												上段:計画	下段:実施				
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
											H22	H23	H24	H25	H26		
2-C-1	計画調査	一般	道路管理	直接	-			長寿命化修繕計画策定にかかる橋梁点検	橋梁数15m以上 N=117橋	盛岡市						17.0	
											4.6	8.0	4.2			16.8	
2-C-5	道路	一般	盛岡市	直接	-			交安 (1) 南大通二丁目南大橋線外	南大通二丁目南大橋線外交通実態調査	盛岡市						39	P A33へ
												3				3	
2-C-9	施設整備	一般	盛岡市	直接	-			厨川駅地下自由通路等整備事業	駅地下自由通路及び東西広場の整備	盛岡市						1,120	
								年度別事業費(千円)			135.1	497.9	436.8	46.7	1.2	1,118	
2-C-15	計画・調査	一般	盛岡市	直接	-			西部線外 湯沢南外	路面性状性調査L=5,400m	盛岡市						15	
								年度別事業費(千円)								15	
2-C-16	計画・調査	一般	盛岡市	直接	-			石羽根線外	路面性状性調査 L=7,130m 路面性状性調査 L=7,130m	盛岡市						12.0	
								年度別事業費(千円)			0.0	0.0	11.0	0.0	0.0	11.0	
2-C-17	施設整備	一般	盛岡市	直接	-			岩手飯岡駅東西自由通路等整備事業	駅自由通路整備	盛岡市						10	
								年度別事業費(千円)								9.5	
合計												1,213					
合計												1,173					
番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考						
C-1-1	基幹事業である雨水排水路整備(A-1-1)と一体となって、内水ハザードマップを作成し災害時における住民の適切な対応を促し、浸水被害の軽減を図る																

その他関連する事業													
計画等の名称												上段:計画	下段:実施
事業種別	交付対象	〇〇市における循環のみちの実現							要素となる事業名 (事業箇所)	市町村名	全体事業費 (百万円)	備考	
A'-1-1	〇〇市									〇〇市			
A'-1-2	〇〇市									〇〇市			
C'-1-1	〇〇市									〇〇市			
全体事業費		合計 (A'+B'+C')	0百万円 0百万円	A'	0百万円 0百万円	B'	0百万円 0百万円	C'	0百万円 0百万円	(C+C')/((A+A')+(B+B')+(C+C'))			

2. 計画の成果目標、目標値の達成状況											
I 計画の成果目標(定量的指標)											
<ul style="list-style-type: none"> 広域交通網を形成し都市活動を支える幹線道路の改良率 → 盛岡市1・2級幹線道路の改良率(1・2級幹線道路改良済延長/1・2級幹線道路実延長)×100(%) 舗装新設、修繕等の舗装率 → 盛岡市道の舗装率(市道舗装済延長/市道実延長)×100(%) 歩道、自由通路等の整備率 → 盛岡市道実延長に対する歩道整備率(歩道設置延長/市道実延長)×100(%) 											
II 定量的指標の達成状況		指標①(1・2級幹線道路の改良率)	最終目標値	86.6%	目標値と実績値に差が出た要因						
			最終実績値	87%							
		指標②(盛岡市道の舗装率)	最終目標値	82%	目標値と実績値に差が出た要因						
			最終実績値	82.5%							
		指標③(盛岡市道延長に対する歩道整備率)	最終目標値	13.8%	目標値と実績値に差が出た要因						
			最終実績値	14.5%							
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況(必要に応じて記述)											
3. 特記事項(今後の方針等)											
・引き続き各事業を進めることにより、安全・安心・快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。											

(参考図面) 活力創出基盤整備

計画の名称	2 北東北の交流拠点としての快適な都市基盤づくりと盛岡市民が安全で安心に通行できる道づくり		
計画の期間	平成22年度～平成26年度(5年間)	交付対象	盛岡市



【凡例】

- A 基幹事業(道路事業)
- 《事業識別》**
- 改築系(赤)
- 補修系(緑)
- 交安系(青)
- C 効果促進事業