


【別紙】  
ロジックモデルシート(平成27年度実績評価)

施策コード	17	施策名	子どもの教育の充実	小施策 主管課名	[教委]総務課
小施策コード	17-5	小施策名	学校施設の整備・充実		



事業名 事業概要等	活動	結果	目指す成果	小施策																		
<b>⑧向中野小学校施設整備事業</b> 【事業概要】 児童数の増加に伴う教室不足に対応するため、校舎を増築する。 【事業費】 19,329,210円 【事業担当課】 [教委]総務課 【実施内容】 実施設計業務委託(地質調査, 電波障害調査, 既存校舎改修工事) 【進捗状況】 校舎増築工事及び既存校舎改修工事に係る実施設計を行った。	校舎増築工事を行う	増加する児童数に対応した新しい学校施設ができる		<b>【対象】</b> 小中学校施設等  <b>【意図】</b> 充実した教育環境が整備され、良好に保たれている。  <b>【成果指標・実績値・目標値】</b> A 耐震化率 (単位 %) <table border="1"> <tr> <td>H27</td> <td>H31</td> <td>H36</td> </tr> <tr> <td>96.3</td> <td>100.0</td> <td>100.0</td> </tr> </table> B 校舎等大規模改造事業着手校数 (単位 校) <table border="1"> <tr> <td>H27</td> <td>H31</td> <td>H36</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>21</td> <td>50</td> </tr> </table> C (単位 ) <table border="1"> <tr> <td>H27</td> <td>H31</td> <td>H36</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	H27	H31	H36	96.3	100.0	100.0	H27	H31	H36	1	21	50	H27	H31	H36			
H27	H31	H36																				
96.3	100.0	100.0																				
H27	H31	H36																				
1	21	50																				
H27	H31	H36																				
<b>⑨仙北中学校施設整備事業</b> 【事業概要】 生徒数の増加に伴う教室不足に対応するため、校舎を増築する。 【事業費】 50,331,998円 【事業担当課】 [教委]総務課 【実施内容】 実施設計業務委託(校舎増築, 既存校舎解体, 既存校舎改修, 外構工事等) 【進捗状況】 校舎増築, 既存校舎解体及び改修等に係る実施設計を行った。	校舎増築工事を行う	増加する生徒数に対応した新しい学校施設ができる	教室等の不足が解消される																			
<b>⑩土淵小・中学校一貫教育導入施設整備事業</b> 【事業概要】 児童・生徒数の増加に伴う教室不足の対応及び小中一貫教育導入のため、小学校と中学校の施設の共有化及び増改築等を実施する。 【事業費】 523,602,091円 【事業担当課】 [教委]総務課 【実施内容】 中央棟建設工事 既存校舎改修工事 造成工事(テニスコート部分) 備品購入 用地取得(第2グラウンド北側その2) 【進捗状況】 小・中学校の校舎と共用の体育館とを連結する鉄筋コンクリート造3階建の中央棟が完成し、3学期から児童・生徒の利用を開始した。	小学校と中学校が共有する施設として、屋内運動場改築、中央棟建設及びグラウンド整備を行う	増加する児童・生徒数に対応した新しい学校施設ができる	小中一貫教育に対応した施設ができる	児童・生徒が小中連携した教育を受けることができる	中一ギャップ等の防止につながり、生徒の学習意欲が向上する																	
<b>⑪学校プール整備事業</b> 【事業概要】 老朽化している学校プールについて、プール槽のステンレス貼り、給排水設備の耐震改修及び附属棟の改修を行う。 【事業費】 74,754,058円 【事業担当課】 [教委]総務課 【実施内容】 土淵小学校プール等改修工事 【進捗状況】 土淵小学校プールについて、ステンレスカパー工法による改修を行った。	プール改修工事を行う	プール槽の劣化や設備の不具合が改善される	現在のプール学習に適したプール施設ができる																			