

(様式1)

盛岡市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成29年3月末時点

(千円)

盛岡市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
29	0	0	
合計		0	0

<参考>	盛岡市東日本大震災 復興交付金基金残高	盛岡市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	盛岡市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	0	0	0

<参考> 都道県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0	0	
28	100,603	77,135	
29	994,652		
合計		1,095,255	77,135

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2D)

盛岡市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
1	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(備 後第一)	備後第一	県	県	直接	継続	1,401,842	28 ~ 30	23								
															24								
															25								
															26								
															27								
															28					96,702		73,234	着手済み
															29					989,628			
累計					1,086,330	0	73,234	0															
1	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(備後第一)	備後第一	県	県	直接	継続	12,161	29 ~ 30	23								
															24								
															25								
															26								
															27								
															28								
															29					5,024			
累計					5,024	0	0	0															
3	◆	D	-	4	-	2	災害公営住宅 整備事業発注 支援業務(盛 岡第一)	盛岡第一	県	県	直接	継続	3,658	28 ~ 28	23								
															24								
															25								
															26								
															27								
															28					2,926		2,926	H29.1契約
															29								
累計					2,926	0	2,926	0															
4	◆	D	-	4	-	3	災害公営住宅 整備事業発注 支援業務(盛 岡第二)	盛岡第二	県	県	直接	継続	1,219	28 ~ 28	23								
															24								
															25								
															26								
															27								
															28					975		975	H29.1契約
															29								
累計					975	0	975	0															

