

(様式1)

盛岡市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告総括表

平成31年3月末時点

(千円)

盛岡市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
29	0	0	
30	0	0	
31	0	0	
合計		0	0

<参考>	盛岡市東日本大震災 復興交付金基金残高	盛岡市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	盛岡市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	0	0	0

<参考> 都道県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0	0	
28	100,603	5,232	
29	994,652	535,832	
30	0	1,040,395	
31	0	0	
合計		1,095,255	1,581,459

交付実額 **2,609,556**

※平成30年度末までにおける市町村及び都道県への交付額の合計から国庫返還額を除し、都道県事業の市町村間での事業間流用額を加除した額

(様式2D)

盛岡市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(備 後第一)	備後第一	県	県	直接	完了	1,401,842	28	~	30	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29	96,702		2,165		移転補償契約、着手済み
																	30	989,628	140,280	532,423	80,000	8号棟完成、9,10号棟工事着手
																	31			612,022		9,10号棟完成
																	累計	1,086,330	140,280	1,146,610	80,000	
																	2	◆	D	-	4	-
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29	5,024	4,918	1,973		8号棟完成、9,10号棟工事着手																	
30			7,969		9,10号棟完成																	
31																						
累計	5,024	4,918	9,942	0																		
3	◆	D	-	4	-	2	災害公営住宅 整備事業発注 支援業務(盛 岡第一)	盛岡第一	県	県	直接	完了	13,624	28	~	30						
																	24					
																	25					
																	26					
																	27					
																	28	2,926		2,926		H29.1契約
																	29		7,972	602		
																	30				7,370	完了
																	31					
																	累計	2,926	7,972	3,528	7,370	
																	4	◆	D	-	4	-
24																						
25																						
26																						
27																						
28	975		141		H29.1契約																	
29			834																			
30																						
31																						
累計	975	0	975	0																		
5	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業(盛 岡第一)	盛岡第一	県	県	直接	継続	3,167,765	29	~	32						
																	24					
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29		390,095	0		H30年度中に契約
																	30		880,100	390,095		H31.3基本設計完了、用地取得完了
																	31					
																	累計	0	1,270,195	390,095	0	

(様式2D)

盛岡市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
6	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業(備後第一、 盛岡第一)	備後第一 第一	県	県	直接	継続	158,918	30	~	32	23							
																	24							
																	25							
																	26							
																	27							
																	28							
																	29							
																	30				31,944	0		平成30年度より事業実施
																	31				49,350	27,309		
																	累計	0	81,294	27,309	0			
																	7	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業(備後第一 、盛岡第一)
24																								
25																								
26																								
27																								
28																								
29																								
30				3,333	0		平成30年度より事業実施																	
31				6,309	3,000																			
累計	0	9,642	3,000	0																				
都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0																
		24	0	0	0	0	0	0																
		25	0	0	0	0	0	0																
		26	0	0	0	0	0	0																
		27	0	0	0	0	0	0																
		28	100,603	0	5,232	0	0																	
		29	994,652	578,542	535,832	0	0																	
		30	0	935,759	1,040,395	87,370	0																	
		31	0	0	0	0	0																	
		4,777,526	都道府県交付分 計	1,095,255	1,514,301	1,581,459	87,370																	
		市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0															
24	0			0	0	0	0																	
25	0			0	0	0	0																	
26	0			0	0	0	0																	
27	0			0	0	0	0																	
28	0			0	0	0	0																	
29	0			0	0	0	0																	
30	0			0	0	0	0																	
31	0			0	0	0	0																	
0	市町村交付分 計			0	0	0	0																	
都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計			23	0	0	0	0	0															
		24	0	0	0	0	0																	
		25	0	0	0	0	0																	
		26	0	0	0	0	0																	
		27	0	0	0	0	0																	
		28	100,603	0	5,232	0	0																	
		29	994,652	578,542	535,832	0	0																	
		30	0	935,759	1,040,395	87,370	0																	
		31	0	0	0	0	0																	
		4,777,526	合計	1,095,255	1,514,301	1,581,459	87,370																	

- (注)
- 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
 - 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 - 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 - 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 - 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
 - 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、用途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。