

(様式1)

盛岡市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

令和3年3月末時点

(単位:千円)

盛岡市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
	H24	0	0
	H25	0	0
	H26	0	0
	H27	0	0
	H28	0	0
	H29	0	0
	H30	0	0
	H31	5,600	4,220
	H32	20,800	17,570
	合 計	26,400	21,790

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	▲ 4,610	0	0	0	4,610

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
	H24	0	0
	H25	0	0
	H26	0	0
	H27	0	0
	H28	100,603	5,232
	H29	994,652	535,832
	H30	0	917,281
	H31	0	54,646
	H32	2,774,319	2,994,604
	合 計	3,869,574	4,507,595

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和2年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 (令和2年度事業分ま で) C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	17,180	26,400	0	4,610	4,610
都道府県交付分	4,547,255	3,869,574	1,386,204	0	708,523
合計	4,564,435	3,895,974	1,386,204	4,610	713,133

※令和2年度末までに執行が可能な実績として、令和2年度事業分までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2D)

盛岡市

復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名

国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1		D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(備 後第一)	備後第一	県	県	直接	完了	1,270,950	H28	～	H30	H23					0	移転補償契約、着手済み 8号棟完成、9,10号棟工事着手 9,10号棟完成
																		H24				0		
																		H25				0		
																		H26				0		
																		H27				0		
																		H28	96,702		2,165	94,537		
																		H29	989,628	140,280	532,423	597,485		
																		H30			577,492	▲ 577,492		
																		R1		▲ 114,530	▲ 114,530			
																		R2				0		
累計	1,086,330	25,750	1,112,080	0																				
2	◆	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 駐車場等整備 事業(備後第 一)	備後第一	県	県	直接	完了	4,600	H29	～	H30	H23					0	8号棟完成、9,10号棟工事着手 9,10号棟完成
																		H24				0		
																		H25				0		
																		H26				0		
																		H27				0		
																		H28				0		
																		H29	5,024	4,918	1,973	7,969		
																		H30			1,706	▲ 1,706		
																		R1		▲ 6,263	▲ 6,263			
																		R2				0		
累計	5,024	▲ 1,345	3,679	0																				
3	◆	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業発注 支援業務(盛 岡第一)	盛岡第一	県	県	直接	完了	4,411	H28	～	H30	H23					0	H29.1契約 完了
																		H24				0		
																		H25				0		
																		H26				0		
																		H27				0		
																		H28	2,926		2,926	0		
																		H29		7,972	602	7,370		
																		H30				0		
																		R1		▲ 7,370	▲ 7,370			
																		R2				0		
累計	2,926	602	3,528	0																				
4	◆	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業発注 支援業務(盛 岡第二)	盛岡第二	県	県	直接	完了	1,219	H28	～	H29	H23					0	H29.1契約
																		H24				0		
																		H25				0		
																		H26				0		
																		H27				0		
																		H28	975		141	834		
																		H29			834	▲ 834		
																		H30				0		
																		R1				0		
																		R2				0		
累計	975	0	975	0																				

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
5		D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業(盛岡第一)	盛岡第一	県	県	直接	完了	4,512,635	H29	～	H32	H23					0	H30年度中に契約 H31.3基本設計完了、用地取得完了	
																		H24				0			
																		H25				0			
																		H26				0			
																		H27				0			
																		H28				0			
																		H29		390,095	0	390,095			
																		H30		880,100	307,774	572,326			
																		R1				0			
																		R2	2,678,360		2,915,019	▲ 236,659			
																		累計	2,678,360	1,270,195	3,222,793	725,762			
6		D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業(備後第一、盛岡第一)	備後第一、盛岡第一	県	県	直接	完了	148,986	H30	～	H32	H23					0	平成30年度より事業実施	
																		H24				0			
																		H25				0			
																		H26				0			
																		H27				0			
																		H28				0			
																		H29		31,944	0	31,944			
																		H30		49,350	27,309	22,041			
																		R1			48,975	▲ 48,975			
																		R2	49,067		48,807	260			
																		累計	49,067	81,294	125,091	5,270			
7		D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減事業(備後第一、盛岡第一)	備後第一、盛岡第一	県	県	直接	完了	19,972	H30	～	H32	H23					0	平成30年度より事業実施	
																		H24				0			
																		H25				0			
																		H26				0			
																		H27				0			
																		H28				0			
																		H29		3,333	0	3,333			
																		H30		6,309	3,000	3,309			
																		R1			5,671	▲ 5,671			
																		R2	5,269	66	5,461	▲ 126			
																		累計	5,269	9,708	14,132	845			
8	◆	D	-	4	-	2	-	2	災害公営住宅 支援センター等整備事業(盛岡第一)	盛岡第一	県	県	直接	完了	52,029	H31	～	H32	H23					0	
																			H24				0		
																			H25				0		
																			H26				0		
																			H27				0		
																			H28				0		
																			H29				0		
																			H30				0		
																			R1				0		
																			R2	41,623		25,317	16,306		
																			累計	41,623	0	25,317	16,306		

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
9	◆	D	-	4	-	2	-	3	市道中屋敷町 青山一丁目2 号線歩道改修 事業	盛岡第一	市	市	直接	完了	33,000	H31	～	H32	H23					0	R1年度より事業実施 令和2年11月19日完成引渡し
																			H24					0	
																			H25					0	
																			H26					0	
																			H27					0	
																			H28					0	
																			H29					0	
																			H30					0	
																			R1	5,600		4,220	1,380		
																			R2	20,800		17,570	3,230		
																			累計	26,400	0	21,790	4,610		
H24	0	0	0	0																					
H25	0	0	0	0																					
H26	0	0	0	0																					
H27	0	0	0	0																					
H28	0	0	0	0																					
H29	0	0	0	0																					
H30	0	0	0	0																					
R1	5,600	0	4,220	1,380																					
R2	20,800	0	17,570	3,230																					
33,000			市町村交付分 計			26,400	0	21,790	4,610																
都道県 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0																			
		H24	0	0	0	0																			
		H25	0	0	0	0																			
		H26	0	0	0	0																			
		H27	0	0	0	0																			
		H28	100,603	0	5,232	95,371																			
		H29	994,652	578,542	535,832	1,037,362																			
		H30	0	935,759	917,281	18,478																			
		R1	0	▲ 128,163	54,646	▲ 182,809																			
		R2	2,774,319	66	2,994,604	▲ 220,219																			
		6,014,802			都道県交付分 計			3,869,574	1,386,204	4,507,595	748,183														
		市町村 都道県 計	各年度 別合計	H23	0	0	0	0																	
H24	0			0	0	0																			
H25	0			0	0	0																			
H26	0			0	0	0																			
H27	0			0	0	0																			
H28	100,603			0	5,232	95,371																			
H29	994,652			578,542	535,832	1,037,362																			
H30	0			935,759	917,281	18,478																			
R1	5,600			▲ 128,163	58,866	▲ 181,429																			
R2	2,795,119			66	3,012,174	▲ 216,989																			
6,047,802				合計			3,895,974	1,386,204	4,529,385	752,793															