

盛岡市立小中学校校舎安全対策改修計画
(令和5年度実績) について

1 趣旨

「盛岡市立小中学校校舎安全対策改修計画」の令和5年度年間取組状況を振り返り、今後の着実な実施に繋げていこうとするものである。

2 総括

事業実施段階の調査及び実施設計に基づき、優先順位や工期の見直しの必要が一部生じたものの、計画どおり改修が進められた。

3 詳細

(1) 工事 (10校)

ア 小学校 (7校) (単位：千円)

学校名	令和5年度当初計画	令和5年度実績
緑が丘小学校	屋根、外壁改修、避難器具	屋根、外壁改修、避難器具、 屋内消火栓
	114, 172	90, 749
月が丘小学校	外壁改修、屋内消火栓、 ベランダ手摺、受水槽	外壁改修、屋内消火栓、 ベランダ手摺、受水槽
	134, 955	90, 639
見前小学校	屋根、外壁改修、屋内消火栓、 避難器具	屋根、外壁改修、キュービクル、 屋内消火栓、避難器具
	330, 329	481, 476
中野小学校	屋根、外壁改修、キュービクル	屋根、外壁改修
	65, 231	63, 898
本宮小学校	外壁改修、受水槽、避難器具、 ベランダ手摺	外壁改修、受水槽、避難器具、 ベランダ手摺
	151, 649	108, 774
松園小学校	屋根、外壁改修	屋根、外壁改修
	90, 159	77, 574
山岸小学校	屋根、外壁改修	屋根、外壁改修
	80, 790	56, 177
事業費合計	967, 285	969, 287

イ 中学校（3校）

学校名	令和5年度当初計画		令和5年度実績	
下小路中学校	屋根、外壁改修、キュービクル		屋根、外壁改修、キュービクル、避難器具	
		133,514		69,416
大宮中学校	屋根、外壁改修、避難器具		屋根、外壁改修、避難器具	
		80,584		62,374
上田中学校	受水槽		受水槽	
		47,980		33,161
事業費合計		262,078		164,951

(2) 設計（10校）

	令和5年度当初計画		令和5年度実績	
小学校 （7校）	高松、好摩、桜城、北厨川、仙北、青山、津志田	32,560	高松、好摩、桜城、北厨川、仙北、青山、津志田	19,341
中学校 （3校）	上田、松園、見前	15,411	上田、松園、見前	8,055
事業費合計		47,971		27,396

4 事業費実績

	令和5年度当初計画		令和5年度実績	
小学校	工事 7校 設計 7校	999,845	工事 7校 設計 7校	988,628
中学校	工事 3校 設計 3校	277,489	工事 3校 設計 3校	173,006
総計	工事 10校 設計 10校	1,277,334	工事 10校 設計 10校	1,161,634