

**盛岡市立小中学校校舎安全対策改修計画
(令和6年度実績) について**

1 趣旨

「盛岡市立小中学校校舎安全対策改修計画」の令和6年度年間取組状況を振り返り、今後の着実な実施に繋げていこうとするものである。

2 総括

事業実施段階の調査及び実施設計に基づき、優先順位や工期の見直しの必要が一部生じたものの、計画どおり改修が進められた。

3 詳細

(1) 工事 (16校)

ア 小学校 (11校)

(単位：千円)

学校名	令和6年度当初計画	令和6年度実績
中野小	屋根、外壁改修、キュービクル、屋内消火栓	屋根、外壁改修、キュービクル、屋内消火栓
	155,356	123,824
本宮小	外壁改修、キュービクル、ベランダ手摺、屋内消火栓	屋根、外壁改修、キュービクル、ベランダ手摺、屋内消火栓
	121,264	91,954
松園小	屋根、外壁改修、受水槽、屋内消火栓、避難器具	屋根、外壁改修、受水槽、屋内消火栓、避難器具
	106,392	92,259
山岸小	屋根、外壁改修、避難器具	屋根、外壁改修、避難器具
	128,128	115,118
好摩小	屋根、外壁改修、受水槽	屋根、外壁改修、キュービクル、受水槽
	197,912	116,338
桜城小	屋根、外壁改修	屋根、外壁改修
	100,672	79,557
仙北小	屋根、外壁改修	屋根、外壁改修
	97,240	68,206
青山小	屋根、外壁改修、受水槽	屋根、外壁改修
	92,893	64,313
北厨川小	屋根、外壁改修、受水槽	屋根、外壁改修、受水槽
	109,824	92,182
高松小	屋根、外壁改修、受水槽、ベランダ手摺	屋根、外壁改修、受水槽、ベランダ手摺
	117,832	108,478
津志田小	屋根、外壁改修、受水槽	屋根、外壁改修、受水槽
	110,968	108,314
事業費合計	1,338,481	1,060,543

イ 中学校（５校）

学校名	令和６年度当初計画	令和６年度実績
下小路中	屋根、外壁改修、屋内消火栓	屋根、外壁改修、屋内消火栓
	120,265	92,707
大宮中	屋根、外壁改修、受水槽、避難器具	屋根、外壁改修、受水槽、避難器具
	166,350	157,580
上田中	外壁改修、ベランダ手摺	外壁改修、ベランダ手摺
	121,059	92,211
松園中	屋根、外壁改修、受水槽	屋根、外壁改修、受水槽
	170,788	114,847
見前中	屋根、外壁改修、キュービクル	屋根、外壁改修、キュービクル
	229,624	166,295
事業費合計	808,086	623,640

(2) 設計（１校）

	令和６年度当初計画	令和６年度実績
中学校	渋民中 5,588	渋民中 3,080
事業費合計	5,588	3,080

(3) 合計

	令和６年度当初計画	令和６年度実績
小学校	工事 11校 設計 0校 1,338,481	工事 11校 設計 0校 1,060,543
中学校	工事 5校 設計 1校 813,674	工事 5校 設計 1校 626,720
総計	工事 16校 設計 1校 2,152,155	工事 16校 設計 1校 1,687,263