

【別紙】

ロジックモデルシート(平成28年度実績評価)

施策コード	17	施策名	子どもの教育の充実	小施策 主管課名	[教委]総務課
小施策コード	17-5	小施策名	学校施設の整備・充実		

事業名 事業概要等	活動 結果 目指す成果					小施策
①校舎等維持補修事業	各学校等からの要望や各種点検結果に基づき、施設の破損箇所等の修繕を行う	学校施設等の不具合が解消される	学校施設等に求められる機能が回復する			【対象】 小中学校施設等 【意図】 充実した教育環境が整備され、良好に保たれている。 【成果指標・実績値・目標値】 A 耐震化率 (単位 %) H28 H31 H36 100.0 100.0 100.0 B 校舎等大規模改造事業着手校数(累計) (単位 校) H28 H31 H36 1 21 50
【事業概要】 小学校43校、中学校23校、幼稚園4園において、日常発生する学校施設等の損耗、経年による機能低下等に対する復旧措置及び教育環境の改善を図ることにより、教育の円滑な実施を確保する。						
【事業費】 小50,640,948円、中70,209,126円、幼558,937円						
【事業担当課】 [教委]総務課						
【実施内容】 学校施設等の小破損箇所の修繕費、補修工事費、改修維持等に係る直営修繕用材料費						
【進捗状況】 平成28年度の施設修繕料の執行状況 小学校:244件(48,949,175円) 中学校:168件(40,728,055円)						
②小中学校幼稚園管理運営事務	学校及び幼稚園職員に関する事務や学校施設管理に係る業務委託等を実施する	日々の学校運営に必要な職員体制や施設機能を管理する	教育施設に求められる管理運営体制が維持される	快適な学習環境が確保される	幼児・児童・生徒が安心して学習・学業に励むことができる	
【事業概要】 学校及び幼稚園の運営や維持管理に係る施設管理委託や光熱水費、栄養士・調理員・用務員の人件費等に関する事業である。						
【事業費】 小1,335,977,464円、中386,908,443円、幼32,080,269円						
【事業担当課】 [教委]総務課						
【実施内容】 同上						
【進捗状況】 学校及び幼稚園の運営や維持管理に係る費用(機器類の保守点検、光熱水費等)や市費負担職員(用務員、栄養士等)の人件費等に係る事業を実施した。						
③小中学校耐震整備事業	耐震強度が不足している学校施設の耐震補強工事を行う	地震に耐える学校施設になる				
【事業概要】 新耐震(S56)以前の建物で耐震指標Is値が0.7未満の建物について、耐震補強工事を実施する。						
【事業費】 -						
【事業担当課】 [教委]総務課						
【実施内容】 <耐震補強工事>(H27からの繰越) 小学校:6校9棟 中学校:1校3棟						
【進捗状況】 耐震化率(H29.3.31現在):100.0%						
④城西中学校屋内運動場改築事業	耐震強度が不足している学校施設の改築工事及びグラウンド整備を行う	地震に耐える学校施設になる	安全な学習環境が確保される			
【事業概要】 耐震指標Is値が0.7を下回ったことにより、耐震補強を行う計画であったが、実施設計の結果、補強工事量が多く事業費も改築と同程度になることや工事中の学校運営への支障が大きいたことが判明したため、整備方法を見直して改築する。						
【事業費】 80,362,970円						
【事業担当課】 [教委]総務課						
【実施内容】 屋内運動場建設工事						
【進捗状況】 屋内運動場竣工						
⑤学校プール整備事業	プール耐震改修工事を行う	プール槽の劣化や設備の耐震改修の実施により、地震に耐える学校施設になる	安全な学習環境が確保される			
【事業概要】 老朽化している学校プールについて、プール槽のステンレス貼り、給排水設備の耐震改修及び附属棟の改修を実施する。						
【事業費】 10,249,200円						
【事業担当課】 [教委]総務課						
【実施内容】 実施設計業務委託(大宮中学校、黒石野中学校)(プールステンレスカバー工法改修)						
【進捗状況】 大宮中学校及び黒石野中学校のプールについて、ステンレスカバー工法改修に係る実施設計を行った。						
⑥巻堀中学校施設整備事業	老朽化している校舎や大規模改造、管理棟増築、新屋内運動場建設等の施設整備を行う	望ましい学習環境に即した新しい学校施設ができる	校舎等の老朽化が改善されるとともに、利便性が向上する			
【事業概要】 新市建設計画に基づき、校舎増築、老朽化した校舎の大規模改造及び屋内運動場を建設する。						
【事業費】 597,871,559円						
【事業担当課】 [教委]総務課						
【実施内容】 大規模改造工事第Ⅱ期、屋内運動場建設工事						
【進捗状況】 大規模改造Ⅱ期工事完了、屋内運動場竣工						
⑦向中野小学校施設整備事業	校舎増築工事を行う	増加する児童数に対応した新しい学校施設ができる				
【事業概要】 児童数の増加に伴う教室不足に対応するため、校舎を増築する。						
【事業費】 242,810,688円						
【事業担当課】 [教委]総務課						
【実施内容】 校舎増築工事						
【進捗状況】 増築校舎竣工						
⑧仙北中学校施設整備事業	校舎増築工事を行う	増加する生徒数に対応した新しい学校施設ができる	教室等の不足が解消される			
【事業概要】 生徒数の増加に伴う教室不足に対応するため、校舎を増築する。						
【事業費】 64,338,173円						
【事業担当課】 [教委]総務課						
【実施内容】 校舎増築工事、既存校舎解体工事、既存校舎改修工事、外構工事等						
【進捗状況】 既存校舎を解体し、当該地へ校舎増築を行っている。						
⑨土淵小・中学校一貫教育導入施設整備事業	小学校と中学校が共有する施設として、屋内運動場改築、中央棟建設及びグラウンド整備を行う	増加する児童・生徒数に対応した新しい学校施設ができる	小中一貫教育に対応した施設ができる	児童・生徒が小中連携した教育を受けることができる	中一ギャップ等の防止につながり、生徒の学習意欲が向上する	
【事業概要】 児童、生徒数の増加に伴う教室不足の対応及び小中一貫教育導入のため、小学校と中学校の施設の共有化、増改築等を実施する。						
【事業費】 146,764,165円						
【事業担当課】 [教委]総務課						
【実施内容】 造成工事(テニスコート部分)、用地取得(第2グラウンド北側)						
【進捗状況】 テニスコート部分の造成工事及び第2グラウンド北側の用地取得を行った。						