

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和08年07月15日

計画の名称	第2期 北東北の拠点としての快適な都市基盤づくりと盛岡市民が安全で安心に通行できる道づくり（防災安全）																			
計画の期間	令和02年度 ～ 令和06年度（5年間）										重点配分対象の該当									
交付対象	盛岡市																			
計画の目標	快適な都市基盤づくり 北東北の拠点都市にふさわしい広域交通網を形成し、高次医療施設への安定的なルート確保や通勤、通学時における安全性・快適性の確保や物流等の都市活動を支える幹線道路を整備する 市民生活を守る安全で安心な生活道路づくり 歩行環境の向上・自転車の利便性を図り、誰でも安全で安心に通行できる生活環境道路整備を行うとともに、計画的な道路管理を行う																			
全体事業費（百万円）	合計（A + B + C + D）		3,331		A	3,331		B	0		C	0		D	0		効果促進事業費の割合 C / （A + B + C + D）	0		%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		令和2		令和6
1	広域交通網を形成し都市活動を支える幹線道路の改修率			
	広域交通網を形成し都市活動を支える幹線道路の改良率	87%	%	88%
	盛岡市1・2級幹線道路の改良率（1・2級幹線道路改良済延長 / 1・2級幹線道路実延長）×100(%)			
2	舗装新設、修繕等の舗装率			
	盛岡市道の舗装率	82%	%	83%
	（市道舗装済延長 / 市道実延長）×100(%)			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-001	道路	一般	盛岡市	直接	盛岡市	市町村 道	改築	（他）上太田127号線ほか 上太田ほか	舗装新設 L=5,000m	盛岡市	■	■	■	■	■	302		-
	A01-002	道路	一般	盛岡市	直接	盛岡市	市町村 道	修繕	（１）津志田白沢線ほか 津志田ほか	歩道補修 L=2,500m	盛岡市	■	■	■	■	■	25		-
	A01-003	道路	雪寒	盛岡市	直接	盛岡市	市町村 道	雪寒	（１）本町通一丁目新庄2 号線ほか 新庄町ほか	融雪装置 一式	盛岡市	■	■	■	■	■	400		-
	A01-004	道路	雪寒	盛岡市	直接	盛岡市	市町村 道	除雪（ 機械）	（１）本宮232号線ほか94 路線	除雪機械 7台	盛岡市	■	■	■	■	■	180		-
	A01-005	道路	一般	盛岡市	直接	盛岡市	市町村 道	交安	（１）東黒石野松園四丁 目線ほか 西松園ほか	道路照明 5箇所	盛岡市	■	■	■	■	■	5		-
	A01-006	道路	一般	盛岡市	直接	盛岡市	市町村 道	交安	（他）大沢川線ほか 手 代森ほか	防護柵 L=1,000m	盛岡市	■	■	■	■	■	5		-

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		R02	R03	R04	R05	R06													
		一体的に実施することにより期待される効果																	
備考																			
道路事業	A01-007	道路	一般	盛岡市	直接	盛岡市	市町村 道	改築	（他） 啄木団地 1 号線 ほか	舗装新設 L=1,100m	盛岡市	■	■	■	■	■	113		-
	A01-008	道路	一般	盛岡市	直接	盛岡市	市町村 道	修繕	（ 2 ） 百目木永井線ほ か	舗装補修 L = 3,700m	盛岡市	■	■	■	■	■	145		-
		R 8 完了																	
	A01-009	道路	一般	盛岡市	直接	盛岡市	市町村 道	交安	（ 1 ） 山谷川目線ほか	現道拡幅 L=79m	盛岡市	■					6		-
	A01-010	道路	一般	盛岡市	直接	盛岡市	市町村 道	交安	（ 1 ） 岩山 2 号線 新庄 ・ 加賀野工区	歩道整備 L=570m	盛岡市	■	■	■			340		-
		R 4 完了																	
	A01-011	道路	一般	盛岡市	直接	盛岡市	市町村 道	改築	（ 1 ） 津志田白沢線 1 工区	L = 0.3km	盛岡市	■	■	■	■		463		-
		R 5 完了																	
	A01-012	道路	一般	盛岡市	直接	盛岡市	市町村 道	改築	（他） 舟田西 4 号線	舗装新設 L = 200m	盛岡市	■	■				42		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-013	道路	一般	盛岡市	直接	盛岡市	市町村 道	交安	（ １ ）日戸柴沢線	現道拡幅 L = 150m	盛岡市	■	■	■			55		-
		R 4 完了																	
	A01-014	道路	一般	盛岡市	直接	盛岡市	市町村 道	修繕	（ 他 ）好摩北 7 号線ほか	舗装補修 L=460m	盛岡市		■	■			9		-
		R 4 完了																	
	A01-015	道路	一般	盛岡市	直接	盛岡市	市町村 道	交安	（ １ ）上鹿妻 6 号線 第 二工区	歩道整備 L = 190m	盛岡市	■	■	■	■		117		-
	A01-016	道路	一般	盛岡市	直接	盛岡市	市町村 道	交安	（ １ ）繋 2 6 号線 第二 工区	歩道整備 L = 360m	盛岡市	■	■	■	■		152		-
		R 5 完了																	
	A01-017	道路	一般	盛岡市	直接	盛岡市	市町村 道	修繕	（ １ ）本町通一丁目新庄 2 号線ほか	法面補修 N=2箇所	盛岡市	■	■				113		-
R 3 完了																			
A01-018	道路	一般	盛岡市	直接	盛岡市	市町村 道	交安	（ １ ）滝村線ほか	待避所設置ほか	盛岡市	■	■	■	■	■	350		-	
	R 6 完了																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-019	道路	一般	盛岡市	直接	盛岡市	市町村 道	交安	（ １ ）山谷川目線ほか	道路改良 L = 340m	盛岡市		■	■	■	■	65		-
	A01-020	道路	一般	盛岡市	直接	盛岡市	市町村 道	交安	（ １ ）山屋馬場 3 号線 馬場	舗装補修 L=500m	盛岡市			■	■	■	40		-
		R 6 完了																	
	A01-021	道路	雪寒	盛岡市	直接	盛岡市	市町村 道	除雪（ 機械）	（ ２ ）山形線外 9 路線	除雪機械 1 台	盛岡市		■				38		-
	A01-022	道路	一般	盛岡市	直接	盛岡市	市町村 道	修繕	（ 他 ）前田岩洞湖線	舗装補修 L = 300m	盛岡市			■	■		30		-
		R 5 完了																	
	A01-023	道路	雪寒	盛岡市	直接	盛岡市	市町村 道	除雪（ 機械）	（ 他 ）前田岩洞湖線ほか1 5路線	除雪機械購入	盛岡市					■	36		-
	A01-024	道路	一般	盛岡市	直接	盛岡市	市町村 道	交安	（ 他 ）新庄 1 号線	歩道整備 L=310m	盛岡市	■	■	■	■	■	300		-
		R 6 完了																	
											小計						3,331		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
											合計						3,331		

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

課内組織にて事後評価を実施

事後評価の実施時期

令和8年7月

公表の方法

盛岡市ホームページにて公表

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

改良率が目標値以上となり、市内道路の安全性や利便性が向上した。
・広域交通網を形成し都市活動を支える幹線道路の改良率
盛岡市1・2級幹線道路の改良率 88%
(1・2級幹線道路改良延長 / 1・2級幹線道路実延長) × 100 (%)
・舗装新設、修繕等の舗装率
盛岡市道の舗装率 83%
(市道舗装済延長 / 市道実延長) × 100 (%)

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

本計画で完了しなかった要素事業については、次期計画である「第3期 北東北の交流拠点としての快適な都市基盤づくりと盛岡市民が安全で安心に通行できる道づくり（防災安全）」において引き続き整備を推進する方針である。

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	88%	
	最 終 実績値	88%	
2			
	最 終 目標値	83%	
	最 終 実績値	83%	