

盛岡市・玉山村 新市建設計画

(平成18年度～令和6年度の総括)

令和8年3月

盛岡市

【はじめに】

平成18年（2006年）1月10日に、盛岡市と岩手郡玉山村の合併により、新「盛岡市」が誕生しました。

盛岡市・玉山村合併協議会では、「活力に満ち、詩情あふれる新県都」を新市の将来像に掲げ、合併後10年間のまちづくりの方向性を示す「盛岡市・玉山村新市建設計画」（以下「新市建設計画」という。）を平成17年（2005年）2月に策定し、その後の社会情勢の変化等による事業の追加・変更や計画期間の延長など2度の計画変更を行いながら、これまで新市の均衡ある発展に向けて総合的かつ一体的に取り組んできました。

このたび、令和6年度（2024年度）で計画期間が終了したことから、19年間の実施状況を振り返り、今後のまちづくりに生かすため、新市建設計画の総括を行いました。



盛岡市・玉山村合併協議会の様子



盛岡市・玉山村合併協定調印式

【面積と人口】



	面積 (H15. 10. 1時点)	人口 (H17. 10. 1国勢調査)	人口 (R6. 10. 1推計人口)
旧盛岡市	489. 15 km ²	287, 192 人	269, 815 人
旧玉山村	397. 32 km ²	13, 554 人	10, 591 人
計 (合併後)	886. 47 km ²	300, 746 人	280, 406 人

目 次

1	新市建設計画の概要	1
2	事業の実施状況について（全体）	3
	（1）事業数及び事業費	3
	（2）主要施策別の実施状況	4
	（3）合併特例債活用事業	5
3	分野別の実施状況について（全 126 事業）	8
	（1）一人ひとりの心がかよう快適な地域社会の形成	8
	（2）健やかで心と心がふれあう保健医療・福祉の充実	10
	（3）未来を築く心豊かな人材の育成	12
	（4）環境と調和し快適な暮らしを支える生活環境の整備	15
	（5）豊かで活力のあるまちをつくる産業の振興	17
	（6）多様な交流を支える都市基盤の整備	20
	（7）健全な行財政運営と自治能力の向上	25
4	財政計画の状況	26
	（1）歳入・歳出の推移	26
	（2）合併による新市財政への主な効果	29
5	新市建設計画の成果・課題・今後に向けて	32

凡例 表の「区域」の表し方

「盛岡」…旧盛岡市対象事業

「玉山」…旧玉山村対象事業

「盛岡玉山」…全市対象事業

1 新市建設計画の概要

(1) 計画の目的

新市建設計画とは、「市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「旧合併特例法」という。)」に基づき、合併後の新市を建設していくための将来像やこれを実現するためのまちづくりの基本目標、財政計画などを定めたもので、本市においては法定協議会である盛岡市・玉山村合併協議会¹が、2市村の総合計画の理念を踏まえながら平成17年(2005年)2月に策定しました。

この計画に基づき、平成18年度(2006年度)以降、合併特例債などの財政措置を活用しながら、それぞれの地域特性を生かし、都市基盤の整備、地域に根差した産業の振興、広域観光の促進をはじめ、保健医療・福祉の充実、自然環境の保全など、新市の均衡ある発展に向けて総合的かつ一体的な取組を進めました。

(2) 計画期間

平成18年度(2006年度)から令和6年度(2024年度)まで(19年間)
(当初:平成18年度(2006年度)から平成27年度(2015年度)まで(10年間))

(3) 計画の変更

計画期間中に2度の変更を行いました。

ア 平成25年(2013年)3月変更(主要事業の追加)

希望郷いわて国体・希望郷いわて大会を迎えるにあたり、必要となるスポーツ施設の整備及び玉山地域の地域資源を生かした環境施策を実施するため、主要事業に次のとおり追加しました。

事業名	区域
生涯スポーツ施設整備事業	盛岡
生出地域エコタウン事業	玉山

イ 平成27年(2015年)12月変更(計画期間及び主要事業の変更)

計画期間内に完了が見込めない事業があったことから、より有利な地方債である合併特例債を活用しながら事業の進捗を図るため、計画期間を盛岡市総合計画(2015-2025)に合わせて9年間延長し、平成36年度(令和6年度(2024年度))までとしました。

また、社会情勢の変化等により整備内容や手法を見直す必要が生じたことから、次のとおり主要事業を変更しました。

¹ 地方自治法及び旧合併特例法に基づき、平成16年(2004年)11月24日に設立されました。二市村の首長、助役、議会の正・副議長、議員、学識経験者など28名の委員により構成され、新市建設計画の策定や事務事業等の水準調整など合併協定項目の協議を行いました。平成18年(2006年)1月9日に廃止され、協議会に属する事務等は新市に引き継がれました。

変更前		変更後	
事業名	区域	事業名	区域
火葬場・斎場整備事業	盛岡玉山	火葬場整備事業	盛岡
歴史民俗資料館建設事業	玉山	玉山歴史民俗資料館・石川啄木記念館整備事業	玉山
農村交流センター整備事業	盛岡玉山	農村交流センター整備事業	玉山
団体営基盤整備促進事業	玉山	農業基盤整備事業	玉山
浜民駅北地区土地区画整理事業	玉山	浜民駅北地区整備事業	玉山
野中地区土地区画整理事業	玉山	好摩駅西地区整備事業	玉山

(4) 新市の将来像と分野別施策の概要

都市地域と農山村地域が持つそれぞれの特性を生かすまちづくりと、新市の均衡ある発展の実現のため、目指すべき将来像と主要施策、それを構成する個別施策を定めて取り組みました。

ア 新市の将来像

「活力に満ち、詩情あふれる新県都」

イ 主要施策と個別施策

主要施策	個別施策
1 一人ひとりの心がかやう快適な地域社会の形成	コミュニティ活動の推進 男女共同参画社会の形成 情報通信機能の整備 消防・防災体制の強化 交通安全・防犯対策の推進
2 健やかで心と心がふれあう保健医療・福祉の充実	保健医療の充実 福祉の充実 環境衛生の充実
3 未来を築く心豊かな人材の育成	学校教育の充実 生涯学習環境の整備 社会教育の充実 生涯スポーツの振興 文化の振興 国際交流の推進
4 環境と調和し快適な暮らしを支える生活環境の整備	住宅・宅地の供給 公園・緑地等の整備 廃棄物の抑制と適正処理 環境との共生 景観の保全と創出
5 豊かで活力あるまちをつくる産業の振興	商業・サービス業の振興 観光の振興 工業の振興 農林業の振興 新規創業の支援 雇用の創出
6 多様な交流を支える都市基盤の整備	市街地の整備 交通基盤の整備 上・下水道の整備
7 健全な行財政運営と自治能力の向上	自治能力の向上 地方分権に対応した行財政運営の推進 市民と行政の協働のまちづくりの推進 広域連携の推進

2 事業の実施状況について（全体）

(1) 事業数及び事業費

主要施策について、計画全体の実施状況は次のとおりです。

ア 事業数

ハード事業は全 93 事業中、着手 92 事業（うち完了 80 事業）・未着手 1 事業で、着手率 98.9%（完了率 86.0%）でした。

ソフト事業は全 33 事業中、着手 33 事業（うち完了 9 事業）で、着手率は 100%でした。（完了率は、計画終了後も継続して事業を実施しているものも多いことから算出していません。）

事業区分	区域	計画数 【H27変更】 (A)	着手 事業 (B)	未着手 事業 (C)	完了 事業 (D)	着手率 (B/A)	完了率 (D/A)	参考	
								計画数 【当初】	計画数 【H25変更】
ハード	盛岡	28	28	0	(28)	100.0%	100.0%	28	29
	玉山	59	58	1	(47)	98.3%	79.7%	59	60
	盛岡玉山	6	6	0	(5)	100.0%	83.3%	7	7
	計	93	92	1	(80)	98.9%	86.0%	94	96
ソフト		33	33	0	(9)	100.0%		32	32
合計		126	125	1	(89)	99.2%		126	128

イ 事業費

ハード事業は計画額 916 億 3,963 万円に対し、実績額は 925 億 3,164 万円で、執行率は 101%でした。合併特例債は、計画額・実績額ともに 182 億 4,620 万円となり、執行率 100%でした。

ソフト事業の実績額は、275 億 1,196 万円でした。

（単位：千円）

事業区分	区域	計画額 【H27変更】 (A)		H18～R6実績 (B)		執行率 (B/A)		参考			
		事業費	（うち特例 債）	事業費	（うち特例 債）	事業費	（うち特例 債）	計画額 【当初】		計画額 【H25変更】	
								事業費	（うち特例 債）	事業費	（うち特例 債）
ハード	盛岡	69,718,267	10,341,800	69,658,115	10,372,700	99.9%	100.3%	76,463,777	9,306,100	64,595,336	11,310,200
	玉山	20,136,829	6,966,900	21,134,474	6,936,000	105.0%	99.6%	19,462,698	6,462,900	16,032,925	5,183,000
	盛岡玉山	1,784,534	937,500	1,739,051	937,500	97.5%	100.0%	2,680,261	1,672,800	1,876,160	937,500
	計	91,639,630	18,246,200	92,531,640	18,246,200	101.0%	100.0%	98,606,736	17,441,800	82,504,421	17,430,700
ソフト				27,511,958							
合計				120,043,598	18,246,200						

(2) 主要施策別の実施状況

(単位：千円、事業)

主要施策	事業の種類	計画額 【H27変更】 (A)	うち 特例債	H18～R6 実績額 (B)	うち 特例債	執行率 (B)/(A)	事業着手等の状況			
							計画 事業数	着手 事業数	(うち 完了)	着手率
1 一人ひとりの心がか やう快適な地域社会 の形成	ハード	4,413,567	115,900	4,413,161	115,800	100.0%	9	9	(9)	100.0%
	ソフト	—	—	416,389	—	—	1	1	(0)	100.0%
	計	4,413,567	115,900	4,829,550	115,800	—	10	10	(9)	100.0%
2 健やかで心と心がふ れあう保健医療・福 祉の充実	ハード	4,037,476	3,629,500	4,037,476	3,629,500	100.0%	3	3	(3)	100.0%
	ソフト	—	—	21,315,880	—	—	10	10	(1)	100.0%
	計	4,037,476	3,629,500	25,353,356	3,629,500	—	13	13	(4)	100.0%
3 未来を築く心豊かな 人材の育成	ハード	16,263,686	9,928,600	16,093,295	9,831,000	99.0%	17	17	(16)	100.0%
	ソフト	—	—	3,323,538	—	—	7	7	(1)	100.0%
	計	16,263,686	9,928,600	19,416,833	9,831,000	—	24	24	(17)	100.0%
4 環境と調和し快適な 暮らしを支える生活 環境の整備	ハード	2,851,040	394,500	2,463,312	49,800	86.4%	6	6	(5)	100.0%
	ソフト	—	—	70,821	—	—	2	2	(1)	100.0%
	計	2,851,040	394,500	2,534,133	49,800	—	8	8	(6)	100.0%
5 豊かで活力あるまち をつくる産業の振興	ハード	2,760,215	1,723,700	4,310,011	2,166,800	156.1%	17	16	(14)	94.1%
	ソフト	—	—	1,929,142	—	—	9	9	(4)	100.0%
	計	2,760,215	1,723,700	6,239,153	2,166,800	—	26	25	(18)	96.2%
6 多様な交流を支える 都市基盤の整備	ハード	61,313,646	2,454,000	61,214,385	2,453,300	99.8%	41	41	(33)	100.0%
	ソフト	—	—	456,188	—	—	4	4	(2)	100.0%
	計	61,313,646	2,454,000	61,670,573	2,453,300	—	45	45	(35)	100.0%
合計	ハード	91,639,630	18,246,200	92,531,640	18,246,200	101.0%	93	92	(80)	98.9%
	ソフト	—	—	27,511,958	—	—	33	33	(9)	100.0%
	計	91,639,630	18,246,200	120,043,598	18,246,200	—	126	125	(89)	99.2%

(主要施策7「健全な行財政運営と自治能力の向上」については、個別事業を位置付けていません。)

(3) 合併特例債活用事業

ハード事業 93 事業のうち、合併特例債を活用した事業は 46 事業でした。

合併を機に新たに計画した事業（新規計画）のほか、合併前からの継続（予定）事業で財源を通常債から合併特例債に振り替えて充当した事業（通常債振替）がありましたが、事業への充当率が他の地方債よりも有利な合併特例債を活用することにより、一般財源の負担を軽減しながら、必要な事業を実施することができました。

No.	事業名	区域	R6未 状況	事業費（単位：千円）				
				計画額【H27変更後】		H18～R6実績額		
				事業費	（うち特例債）	事業費	（うち特例債）	特例債区分
4	コミュニティ消防センター整備事業（釘の平地区）	玉山	完了	62,574	57,800	62,574	57,800	新規計画
5	コミュニティ消防センター整備事業（小貝沢地区）	盛岡	完了	20,874	19,100	20,874	19,100	通常債振替
7	消防施設整備事業	玉山	完了	234,407	39,000	234,400	38,900	通常債振替
11	保健所設置事業	盛岡 玉山	完了	1,034,841	937,500	1,034,841	937,500	新規計画
23	火葬場整備事業	盛岡	完了	2,968,943	2,692,000	2,968,943	2,692,000	新規計画
24-1	小学校整備事業	盛岡	完了	1,915,085	877,000	1,827,684	821,200	通常債振替
24-2	小学校整備事業（緑が丘小学校分）	盛岡	完了	148,764	37,000	148,764	37,000	新規計画
25	洪民小学校施設整備事業	玉山	完了	1,427,536	905,400	1,427,536	905,400	通常債振替
26	玉山小学校施設整備事業	玉山	完了	69,732	37,600	59,784	31,700	通常債振替
28-1	中学校整備事業	盛岡	完了	2,668,478	997,800	2,646,867	992,700	通常債振替
28-2	中学校整備事業（厨川中学校分）	盛岡	完了	1,275,603	706,900	1,275,603	706,900	新規計画
29	巻堀中学校施設整備事業	玉山	完了	1,797,309	1,056,100	1,697,134	1,009,900	通常債振替
32	学校プール整備事業	盛岡	完了	538,825	282,300	549,919	298,700	通常債振替
35	公民館建設事業（松園）	盛岡	完了	573,231	496,100	573,231	496,100	通常債振替
36	玉山地区公民館整備事業	玉山	完了	177,852	161,800	177,852	161,800	新規計画
38	地区集会施設整備事業	玉山	完了	324,929	44,500	324,929	44,500	通常債振替
40	生涯スポーツ施設整備事業	盛岡	完了	3,163,807	2,760,700	3,159,490	2,839,900	新規計画
41	社会教育施設整備事業	玉山	完了	421,927	387,100	421,927	387,100	通常債振替
42	運動公園整備事業	玉山	完了	665,104	437,300	612,275	391,700	通常債振替
46	玉山歴史民俗資料館・石川啄木記念館整備事業	玉山	完了	800,000	741,000	940,238	706,400	新規計画
54	生地域域エコタウン事業	玉山	着手中	513,392	394,500	125,704	49,800	新規計画
62	道の駅設置事業	玉山	完了	300,000	284,900	2,277,773	1,093,700	通常債振替
63	産業クラスター推進事業 （産学官連携新産業創出事業）	盛岡	完了	774,661	381,100	774,661	381,100	新規計画
64	ものづくり産業推進事業	玉山	着手中	415,528	298,600	2,438	0	新規計画
70	道路整備事業（尻志田地区）	玉山	完了	199,997	85,100	178,119	75,900	通常債振替
71	農地整備事業（寺林地区）	玉山	未着手	28,670	22,500	0	0	通常債振替
72	県営ほ場整備事業（武道地区）	玉山	完了	83,424	74,300	89,934	80,700	通常債振替
73	有機物資源活用センター整備事業	玉山	完了	495,939	448,300	495,939	448,300	新規計画
75	排水対策特別事業船田堰地区	玉山	完了	37,600	30,500	30,536	0	通常債振替
76	県営ため池等整備事業（一般）洪民地区	玉山	完了	29,772	700	29,772	700	通常債振替

No.	事業名	区域	R6未 状況	事業費 (単位:千円)				
				計画額【H27変更後】		H18～R6実績額		
				事業費	(うち特例債)	事業費	(うち特例債)	特例債区分
77	県営かんがい排水事業(一般)松川大堰地区	玉山	着手中	54,136	46,100	61,531	28,000	通常債振替
78	農免農道整備事業 巻堀2期地区	玉山	完了	56,014	51,600	85,432	58,400	通常債振替
86	洪民駅北地区整備事業	玉山	完了	147,000	53,300	150,149	86,900	新規計画
87	好摩駅西地区整備事業	玉山	完了	155,000	85,600	116,658	69,700	新規計画
90	広域圏道路整備事業「市道谷地頭線」	盛岡	完了	946,411	194,200	943,938	191,800	通常債振替
101	都市計画道路 洪民鶴飼線	玉山	完了	64,000	27,100	64,000	27,100	新規計画
102	厨川駅地下自由通路及び西口整備事業	盛岡	完了	1,807,774	897,600	1,804,526	896,200	通常債振替
103	IGR下田駅設置事業	玉山	着手中	110,000	104,500	363	0	通常債振替
104	一級市道 沢目線	玉山	完了	12,500	5,300	12,500	5,300	新規計画
105	一級市道 好摩永井線	玉山	着手中	473,840	147,600	466,933	141,500	新規計画
106	一級市道 洪民好摩線	玉山	着手中	470,241	107,500	392,065	99,700	新規計画
107	一級市道 下田生出線	玉山	着手中	473,221	135,900	789,982	174,700	新規計画
108	一級市道 柴沢下田線	玉山	着手中	585,824	151,400	531,251	186,400	新規計画
113	その他市道 洪民東線	玉山	完了	117,872	47,800	221,693	98,100	通常債振替
116	樹沢橋改良事業	玉山	着手中	862,409	377,300	837,134	342,900	新規計画
117	IGR好摩駅周辺整備事業	玉山	完了	1,387,565	51,800	1,387,565	51,800	通常債振替
118	好摩西地区計画道路	玉山	完了	130,306	35,400	111,943	49,500	新規計画
119	舟田西枝線(洪民駅周辺地区計画道路)	玉山	完了	74,324	31,700	74,324	31,700	通常債振替
合計				31,097,241	18,246,200	32,221,728	18,246,200	

(No.は新市建設計画における管理番号(P8～P23の個別施策別実績の事業名と対応しています))

区分	計画額(千円)	実績額(千円)	摘要
合併特例債(95%)発行見込額	18,246,200	18,246,200	借入上限額は182.5億円
うち新規計画事業分	10,743,600	10,202,200	
うち通常債振替事業分	7,502,600	8,044,000	
元利償還金	19,427,200	19,386,619	現時点の利率での参考額
交付税算入(70%)	13,599,040	13,570,633	現時点の利率での参考額

区域	区域別実績額	
	事業数	合併特例債(千円)
玉山	35	6,936,000
盛岡	10	10,372,700
盛岡玉山	1	937,500
合計	46	18,246,200

参考 合併特例債について

合併特例債²とは、旧合併特例法に基づき、新市建設計画により行う市町村の一体化や均衡ある発展のための建設事業に対して借入することができる地方債です。充当率は95%で、後年度に元利償還金の70%が普通交付税に算入されます。

1 発行上限額について

合併後の人口や増加人口、合併関係市町村数などから、合併特例債を活用する事業費全体の目安となる標準全体事業費(①)を算出し、起債充当率(②)を乗じて得た額となります。

今回の合併による本市の発行上限額は下記のとおりでした。

標準全体事業費	19,206,608,400 円…①
起債充当率	95%…②
合併特例債発行可能額	①×②=18,246,200,000 円(10 万円未満切捨)

2 発行予定額について

新市建設計画の変更に伴い、合併特例債の発行予定額を変更しました。

計画策定・変更時期	合併特例債発行見込額
当初(平成17年(2005年)2月)	174億4,180万円
1回目変更(平成25年(2013年)3月)	174億3,070万円
2回目変更(平成27年(2015年)12月)	182億4,620万円(発行上限額)

² 「東日本大震災等に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律(平成23年法律第102号)」の改正により、本市では最終的に合併後25年度である令和12年度(2030年度)まで合併特例債の発行が可能でしたが、新市建設計画最終年度の令和6年度(2024年度)に発行上限額に達しました。

なお、平成22年(2010年)の「市町村の合併の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成22年法律第10号)」により、合併の推進に特化した地方債は廃止となりました。

3 分野別の実施状況について（全 126 事業）

(1) 一人ひとりの心がかよう快適な地域社会の形成

事業の実施状況

住民票などの自動交付機やコンビニ交付サービスの導入、各種申請・届出のオンライン化、統合型GIS（地理情報システム）の整備などにより、新市の広域化に対応しながら、市民の利便性の向上と更なる業務の効率化・高度化を図るとともに、携帯電話の利用可能なエリアを拡大し情報通信の地域間格差を是正するため、移動通信用鉄塔の整備など、情報通信基盤の整備を進めました。

また、盛岡中央消防署玉山出張所の移転新築や消防自動車の整備、地域の防災拠点である消防屯所の更新などにより、消防力や救急救助体制の充実と住民の防災意識の向上を図りました。

さらに、一級河川南川や準用河川大橋川の改修や、町内会へ貸出用の小型除雪機の整備などにより、市民の安全・安心な暮らしの確保を図りました。



移動通信用鉄塔整備事業(岩洞湖地区・外山地区など)



コミュニティ消防センター整備事業(釘の平地区)*



消防施設整備事業(消防屯所の更新)*



準用河川大橋川改修事業

*…合併特例債活用事業

■個別施策別実績

個別施策 No.	事業名	区分	区域	事業実施時期		事業費 (単位:千円)			事業の概要等
				実績 (見込)	R6末 状況	計画額 【H27変更後】	H18～R6累計(見込)		
							事業費	(うち 特例債)	
情報通信機能の整備	1 証明書自動交付機設置事業	ハード	玉山	H18～H19	完了	10,983	10,983	0	住民票等の自動交付機1台の設置 (玉山総合事務所1階)
	2 高度情報化推進事業	ソフト	盛岡 玉山	H18～R6	着手中	—	416,389	0	電子市役所の構築 (電子申請システム等)
	3 移動通信用鉄塔整備事業	ハード	玉山	H18～H21	完了	136,296	136,296	0	携帯電話用鉄塔の整備 (H18 岩洞湖地区、H19 外山地区、H20 姫神地区、H21 町村地区※)
消防・防災体制の強化	4 コミュニティ消防センター整備事業(釘の平地区)	ハード	玉山	H18～H19	完了	62,574	62,574	57,800	コミュニティ消防センターの整備 川又字道地58-3 鉄骨造平屋建 延床面積 258.36㎡
	5 コミュニティ消防センター整備事業(小貝沢地区)	ハード	盛岡	H18	完了	20,874	20,874	19,100	コミュニティ消防センターの整備 新庄字小貝沢72-5 木造平屋建 延床面積 73.29㎡
	6 消防署玉山分署建設事業	ハード	玉山	H18～H20	完了	334,935	334,935	0	盛岡中央消防署玉山出張所の移転新築 (玉山総合事務所の隣) 鉄骨造2階建 延床面積 924.70㎡
	7 消防施設整備事業	ハード	玉山	H18～H27	完了	234,407	234,400	38,900	消防自動車12台、消防屯所の更新7ヶ所
	8 都市基盤河川改修事業	ハード	盛岡	H18～H27	完了	2,902,336	2,901,938	0	一級河川南川の改修工事 函渠設置工 414.87m、上層護岸工 822.0m
	9 準用河川 大橋川改修事業	ハード	玉山	H18～H21	完了	358,959	358,959	0	洪浜地区土地区画整理地内を流れる「大橋川」の改修
交通安全・防犯対策の推進	10 市道除排雪事業(小型除雪機の貸出等)	ハード	盛岡 玉山	H18～H27	完了	352,203	352,202	0	町内会への貸出用小型除雪機の整備及び大型除雪機械の更新
計						4,413,567	4,829,550	115,800	

■玉山地域における関連数値の推移 (H18 (2006) -R6 (2024))

区分	項目	平成18年度当初 (新市建設計画当初)	令和6年度末	合併後の増減 (H18→R6)
消防屯所改修率	消防屯所数	= 30 箇所	30 箇所	0 箇所
	改修済み消防屯所数	= 0 箇所	13 箇所	13 箇所
	(改修率)	= 0.0 %	43.3 %	43.3 %
消防水利 (私設分を含む)	消火栓数	= 216 基	300 基	84 基
	防火水槽(20㎡)	= 14 基	13 基	▲ 1 基
	防火水槽(40㎡)	= 96 基	110 基	14 基
移動通信用施設	整備計画数	= 4 基	4 基	0 基
	整備数	= 0 基	4 基	4 基
	整備率	= 0.0 %	100.0 %	100.0 %
	整備エリアにおける通話可能人口	= 0 人	359 人	359 人

(2) 健やかで心と心がふれあう保健医療・福祉の充実

事業の実施状況

中核市移行に伴い県から移譲された保健予防、環境衛生、食品衛生などの保健衛生業務を行うため、市保健所を整備し総合的な保健衛生行政を効果的に推進したほか、禁煙チャレンジ事業などの個別健康教育や成人検診受診の利便性向上、救急医療機関への支援などにより、保健・医療体制の充実を図りました。

また、老人クラブ連合会や幼児の発達支援を行うひまわり学園の運営支援を行ったほか、市内各地域における地域包括支援センター（旧在宅介護支援センター）が一律の役割を担ったことにより、どの地域においても安定したサービスを提供できる体制となりました。

さらに、盛岡駅周辺の歩行者誘導ブロックや案内サイン等の整備などによる円滑な通行機能の確保や、地域子育て支援センター事業や特別保育の実施など、子育てを支援する体制の整備を進めました。

加えて、老朽化が課題となっていた市営火葬場の建て替えを行ったことで、高齢化社会の進展による将来的な火葬需要に対応したほか、民間のノウハウを活用した運営により利用者への快適なサービスを提供できるようになりました。



保健所設置事業(市保健所)*



盛岡駅周辺地区バリアフリー整備事業



火葬場整備事業(盛岡市斎場やすらぎの丘)*

*…合併特例債活用事業

■個別施策別実績

個別施策	No.	事業名	区分	区域	事業実施時期			事業費 (単位:千円)			事業の概要等
					計画 (H18当初)	実績 (見込)	R6末 状況	計画額 【H27変更後】	H18～R6累計(見込)		
									事業費	(うち 特別債)	
保健医療 の充実	11	保健所設置事業	ハード	盛岡 玉山	H19～H20	H18～H19	完了	1,034,841	1,034,841	937,500	保健所の整備 (旧競馬会館を取得し、改修)
	12	健康教育事業	ソフト	盛岡 玉山	H18～H27	H18～R6	着手中	—	53,049	0	健康フェスタ、ウォーキング教室、地区健康教室、病態別栄養教室、受動喫煙防止対策の実施
	13	健康診査事業	ソフト	盛岡 玉山	H18～H27	H18～R6	着手中	—	9,833,346	0	各種がん検診、肝炎ウイルス検診等
	14	乳幼児健康診査事業	ソフト	盛岡 玉山	H18～H27	H18～R6	着手中	—	1,965,963	0	3歳児までの各健康診査など
	15	救急医療対策事業	ソフト	盛岡 玉山	H18～H27	H18～R6	着手中	—	963,318	0	休日、夜間等に入院治療を必要とする救急患者を輪番制で診療する病院への事業費補助
福祉の充 実	16	地域福祉推進事業	ソフト	盛岡 玉山	H18～H27	H18～R6	着手中	—	147,122	0	(社福)盛岡市社会福祉協議会への事業費補助
	17	母子通園事業	ソフト	盛岡 玉山	H18～H27	H18～R6	着手中	—	1,213,421	0	幼児の発達支援を行うひまわり学園への運営費補助
	18	在宅介護支援センター運営事業	ソフト	盛岡 玉山	H18～H27	H18～H19	完了	—	39,329	0	介護保険利用者の地域での生活を支援する団体への運営費補助。 ※現在は「地域包括支援センター」が実施
	19	老人クラブ活動促進事業	ソフト	盛岡 玉山	H18～H27	H18～R6	着手中	—	425,196	0	老人クラブ連合会及び各地域の老人クラブの活動支援(運営費補助)
	20	地域子育て支援センター事業	ソフト	盛岡 玉山	H18～H27	H18～R6	着手中	—	1,171,097	0	市内の保育所など8箇所での保育所開放、子育て講座、子育てサークルの情報提供・支援など
	21	特別保育事業	ソフト	盛岡 玉山	H18～H27	H18～R6	着手中	—	5,504,039	0	保育所等での延長保育、一時預かりの実施
	22	盛岡駅周辺地区バリアフリー整備事業	ハード	盛岡	H18～H20	H18～H21	完了	33,692	33,692	0	盛岡駅周辺における歩行者誘導ブロック、案内サイン等の整備
環境衛生 の充実	23	火葬場整備事業	ハード	盛岡	H18～H22	H18～H24	完了	2,968,943	2,968,943	2,692,000	老朽化した市営火葬場の建替え
計								4,037,476	25,353,356	3,629,500	

(3) 未来を築く心豊かな人材の育成

事業の実施状況

渋民小学校の改築や巻堀中学校の校舎増築、屋内運動場の建設など、市内小中学校の校舎改築や耐震化（小学校9校、中学校6校）、プール改築（小学校4校、中学校4校）などの施設整備を進め、子どもたちの学習環境の改善や安全確保につなげることができたほか、松園地区公民館や玉山地区公民館、玉山地域の地区コミュニティセンターの建設など、社会教育推進体制の充実を図りました。

また、つなぎ多目的運動場や屋内通年型のアイスリンク、太田テニスコート上屋整備、総合アリーナ、好摩体育館、渋民運動公園などの生涯スポーツ施設の整備を進め、生涯スポーツの推進や交流人口の拡大等のにぎわいの創出を図りました。

さらに、石川啄木をはじめとする先人の顕彰など芸術団体等が行う芸術文化活動の振興や、安倍館遺跡等の史跡環境整備など歴史文化遺産の保護を進めるとともに、石川啄木記念館と玉山歴史民俗資料館を複合施設として整備し、ふるさとの歴史を継承しにぎわいあふれる拠点づくりを進めました。



渋民小学校施設整備事業*



運動公園整備事業(渋民運動公園)*



生涯スポーツ施設整備事業(市アイスリンク)*



玉山歴史民俗資料館・石川啄木記念館整備事業*

*…合併特例債活用事業

■個別施策別実績

個別施策	No.	事業名	区分	区域	事業実施時期		事業費 (単位:千円)			事業の概要等
					実績 (見込)	R6末 状況	計画額 【H27変更後】	H18～R6累計(見込)		
								事業費	(うち 特別債)	
学校教育 の充実	24	小学校整備事業	ハード	盛岡	H18～H27	完了	2,063,849	1,976,448	858,200	盛岡地域における7小学校の校舎等の改築等
	25	洪民小学校施設整備事業	ハード	玉山	H18～H24	完了	1,427,536	1,427,536	905,400	洪民小学校の移転新築
	26	玉山小学校施設整備事業	ハード	玉山	H27	完了	69,732	59,784	31,700	玉山小学校校舎の耐震補強工事、トイレ水洗化及び体育館床改修
	27	巻堀小学校体育施設整備事業	ハード	玉山	H18～H19	完了	62,413	62,413	0	巻堀小学校のプール整備(25m×12m)
	28	中学校整備事業	ハード	盛岡	H18～H29	完了	3,944,081	3,922,470	1,699,600	盛岡地域における中学校5校の校舎の改築や耐震等
	29	巻堀中学校施設整備事業	ハード	玉山	H25～H29	完了	1,797,309	1,697,134	1,009,900	巻堀中学校の校舎増築、既存校舎大規模改造、屋内運動場建築等
	30	学校給食調理場設備改善事業	ハード	盛岡	H18～H20	完了	33,396	33,396	0	老朽化している調理用機器等の更新
	31	学校給食センター施設更新事業	ハード	玉山	H18～H21	完了	33,637	33,637	0	玉山学校給食センターにおける調理用機器等の更新
32	学校プール整備事業	ハード	盛岡	H18～H28	完了	538,825	549,919	298,700	耐用年数を越えたプールの更新(コンクリート槽からステンレス槽へ改修、小学校3校、中学校4校)	
生涯学習 環境の整備	33	生涯学習推進事業	ソフト	盛岡 玉山	H18～R6	着手中	—	110,916	0	人材サポートシステム事業、もりおかまちづくり出前講座、学習情報提供
	34	学習機会の提供事業	ソフト	盛岡 玉山	H18～R6	着手中	—	480,333	0	公民館等における学習機会の提供
社会教育 の充実	35	公民館建設事業(松園)	ハード	盛岡	H18～H24	完了	573,231	573,231	496,100	東松園小学校内での地区公民館整備 A棟:小学校の余剰教室を活用した施設の整備 B棟:ホール等の整備(新築、松園連絡所併設)
	36	玉山地区公民館整備事業	ハード	玉山	H19～H21	完了	177,852	177,852	161,800	地区公民館の移転新築(玉山出張所併設) 日戸字鷹高50-16 木造平屋建て 延床面積 441.95㎡
	37	自治公民館助成事業	ソフト	盛岡	H18～H27	完了	—	247,393	0	市内の自治公民館の活動や施設改修への補助
	38	地区集会施設整備事業	ハード	玉山	H18～H25	完了	324,929	324,929	44,500	玉山地域における地区コミュニティセンターの整備(7地区)
生涯ス ポーツの 振興	39	生涯スポーツ推進事業	ソフト	盛岡 玉山	H18～R6	着手中	—	1,229,294	0	指導者養成、スポーツ教室開催、体育団体育成、市民体力づくり、スポーツの日記念行事、学校体育施設開放事業など
	40	生涯スポーツ施設整備事業	ハード	盛岡	H25～H28	完了	3,163,807	3,159,490	2,839,900	つなぎ多目的運動場整備、盛岡市アイスリンク整備、太田テニスコート上屋整備、盛岡市総合アリーナ整備
	41	社会教育施設整備事業	ハード	玉山	H22～H25	完了	421,927	421,927	387,100	好摩地区体育館の整備
	42	運動公園整備事業	ハード	玉山	H27～H29	完了	665,104	612,275	391,700	洪民運動公園内の野球場、陸上競技場、テニスコート、プールの改修

個別施策 No.	事業名	区分	区域	事業実施時期		事業費 (単位:千円)			事業の概要等
				実績 (見込)	R6末 状況	計画額 [H27変更後]	H18～R6累計(見込)		
							事業費	(うち 特例債)	
文化の振興	43 芸術文化活動振興事業	ソフト	盛岡 玉山	H18～R6	着手中	—	948,329	0	芸術団体等が行う芸術文化活動の振興
	44 文化財保護事業	ソフト	盛岡 玉山	H18～R6	着手中	—	7,807	0	市内の文化財に関する調査活用等
	45 遺跡の広場ネットワーク整備事業	ハード	盛岡 玉山	H18～R20	着手中	166,058	120,616	0	安倍館遺跡等の史跡環境整備
	46 玉山歴史民俗資料館・石川啄木記念館整備事業	ハード	玉山	H29～R6	完了	800,000	940,238	706,400	玉山地域にある歴史民俗資料館と石川啄木記念館の複合施設整備
国際交流の推進	47 姉妹都市等国際交流事業	ソフト	盛岡 玉山	H18～R6	着手中	—	299,467	0	姉妹都市カナダ・ビクトリア市及び友好都市台湾・花蓮市との交流や諸外国との各種交流事業
計						16,263,686	19,416,833	9,831,000	

■ 玉山地域における関連数値の推移 (H18 (2006) -R6 (2024))

区 分	項 目	平成18年度当初 (新市建設計画当初)	令和6年度末	合併後の増減 (H18→R6)
小学校	学 校 数	8 校	5 校	▲ 3 校
	校舎等の耐震化率	= 47.8 %	100.0 %	52.2 %
	児童数 (H18.5.1)	720 人	407 人 (R7.5.1)	▲ 313 人
中学校	学 校 数	4 校	3 校	▲ 1 校
	校舎等の耐震化率	= 53.3 %	100.0 %	46.7 %
	生徒数 (H18.5.1)	401 人	248 人 (R7.5.1)	▲ 153 人
博物館施設	改修済み施設数	= 0 館	1 館	1 館
地区コミュニティセンター	施 設 数	= 7 箇所	7 箇所	0 箇所
	改修済み施設数	0 箇所	7 箇所	7 箇所
	(改 修 率)	0.0 %	100.0 %	100.0 %

(4) 環境と調和し快適な暮らしを支える生活環境の整備

事業の実施状況

老朽化していた市営住宅のうち渋民団地と夏間木第1団地の建替により、住戸設備の機能性や居住性の向上を図ったほか、渋民地区2か所にある公園整備を市民協働により実施したことに加え、玉山地区の施設5か所にハンギングバスケットなどを設置し、花と緑のガーデン都市づくりを進めました。

また、川又の一般廃棄物処分場の再整備を行い、自然環境との共生を図りながら埋立面積を拡充し廃棄物の適正処理を進めたほか、玉山地域において情報集積が行われていなかった自然環境の保全や野生動植物の保護のための調査を行い、自然環境及び歴史的環境保全計画（生物多様性地域戦略）の改訂の基礎としたことに加え、生出地域エコタウン事業として、ユートランド姫神への太陽光発電施設の設置や公共施設へハイブリッド照明灯等を20基整備し、施設の省エネルギー化を推進しました。



夏間木第1団地建替事業



渋民地区公園整備事業



廃棄物処分場整備事業



生出地域エコタウン事業★
(公共施設屋外照明灯の設置)

★…合併特例債活用事業

■個別施策別実績

個別施策	No.	事業名	区分	区域	事業実施時期		事業費 (単位:千円)			事業の概要等
					実績 (見込)	R6末 状況	計画額 【H27変更後】	H18～R6累計(見込)		
								事業費	(うち 特例債)	
住宅・宅 地の供給	48	洪民団地建替事業	ハード	玉山	H18～H20	完了	98,593	98,593	0	市営住宅の改築 木造平屋2戸長屋建て(5棟8戸) 専有面積 54.9㎡(2DK)
	49	夏間木第1団地建替事業	ハード	玉山	H21～H23	完了	384,535	384,535	0	市営住宅の改築(市営芋田向住宅と統合整備)
公園・緑 地等の整 備	50	花と緑のガーデン都市づくり事業	ハード	盛岡 玉山	H18～H27	完了	145,428	145,388	0	ハンギングバスケット等によるガーデン都市づくり等
	51	洪民地区公園整備事業	ハード	玉山	H18, 21	完了	39,642	39,642	0	市民協働による洪民地区の公園整備(2か所)
廃棄物の 抑制と適 正処理	52	廃棄物処分場整備事業	ハード	玉山	H18～H20	完了	1,669,450	1,669,450	0	玉山地域釘の平地区にある一般廃棄物処分場 (埋立処分場)の再整備
環境との 共生	53	自然環境調査事業	ソフト	盛岡 玉山	H18～H23	完了	—	12,472	0	玉山地域内の自然環境等の調査
	54	生出地域エコタウン事業	ハード	玉山	H25～*	着手中	513,392	125,704	49,800	生出地区を中心に、再生可能エネルギーを活用 した環境関連施設の整備や環境啓発事業の展 開
景観の保 全と創出	55	都市景観形成建築指導事業	ソフト	盛岡 玉山	H18～R6	着手中	—	58,349	0	景観指導、都市景観シンポジウムの実施、都市 景観賞の決定・表彰
計							2,851,040	2,534,133	49,800	

■玉山地域における関連数値の推移 (H18 (2006) -R6 (2024))

区 分	項目	平成18年度当初 (新市建設計画当初)	令和6年度末	合併後の増減 (H18→R6)
1人当たり公園面積	公園整備面積	3.63 ha	4.84 ha	1.21 ha
	行政区内人口	13,708 人	10,604 人	▲ 3,104 人
	(公園整備面積/住民基本台帳人口)	2.65 ㎡	4.56	1.92 ㎡
公営住宅	住宅戸数	113 戸	105 戸	▲ 8 戸
	うち 建替え戸数	2 戸	45 戸	43 戸
	(建替え比率)	1.8 %	42.9 %	41.1 %
廃棄物処理施設(し尿)	処理計画人口	13,708 人	10,604 人	▲ 3,104 人
	処理人口	8,053 人	1,335 人	▲ 6,718 人
	処 理 率	58.7 %	12.6 %	▲ 46.2 %
	年間総排出量	5,374 Kl	3,516 Kl	▲ 1,858 Kl
(1人当り年間排出量)	0.67 Kl	2.63 Kl	1.97 Kl	
廃棄物処理施設(ごみ)	処理人口	13,708 人	10,604 人	▲ 3,104 人
	年間総排出量	3,516 t	3,731 t	215 t
	(1人当り年間排出量)	0.26 t	0.35 t	0.10 t

(5) 豊かで活力のあるまちをつくる産業の振興

事業の実施状況

盛岡・玉山両地域の豊かな自然や歴史・文化、特産品などの魅力を広く発信し、地域一体となった観光振興に取り組んだほか、盛岡ブランド推進計画に基づく特産品の開発や果樹、肉牛などの農畜産物のブランド化を推進するとともに、サクラパーク姫神や、道の駅もりおか渋民（たみっと）を整備し、農山村地域におけるレクリエーションの場や地元農畜産物の活用、雇用創出による地域経済の活性化や石川啄木記念館など周辺施設と連携した観光振興など、地域のにぎわいの創出を図りました。

また、岩手大学構内に産学官連携研究センター（コラボMIU）を整備し、産学官や異業種間の連携による新しい産業の創出を図りました。

さらに、生産基盤の整備を進め競争力のある農業の振興を進めたほか、蕨川地区の農村交流センターや玉山地区の有機物資源活用センターの建設を通じて、6次産業化への支援や循環型農業の展開を図るとともに、土砂災害の防止や水源のかん養、生物多様性の保全など森林の多面的機能を発揮するため森林の適正管理に取り組んだほか、地域産木材の利用拡大の推進や市有林造成事業を行いました。



道の駅設置事業(道の駅もりおか渋民)*



産業クラスター推進事業(産学官連携研究センター)*



県営ほ場整備事業(武道地区)*



有機物資源活用センター整備事業*
(ひめかみ有機センター)

*…合併特例債活用事業

■個別施策別実績

個別施策	No.	事業名	区分	区域	事業実施時期		事業費 (単位:千円)			事業の概要等
					実績 (見込)	R6未 状況	計画額 【H27変更後】	H18～R6累計(見込)		
								事業費	(うち 特例債)	
商業・ サービスの振興	56	商店街リフレッシュ事業	ソフト	盛岡 玉山	H18～H20	完了	—	5,967	0	休憩用ベンチ(可動式)、トイレ案内ステッカー等の作成、チャレンジショップ支援等
	57	個店魅力アップ・空き店舗活用支援事業	ソフト	盛岡 玉山	H18～R6	着手中	—	31,398	0	商店街の各店舗への経営アドバイス、空き店舗対策等の実施
観光の振興	58	啄木の郷観光ルート整備事業	ハード	盛岡 玉山	H18～H22	完了	25,079	25,079	0	盛岡地域と玉山地域をつなぐ観光ルートの整備
	59	岩洞湖家族旅行村木歩道整備事業	ハード	玉山	H19	完了	0	0	0	施設内の木歩道の改修 延長 300m(岩手県による整備)
	60	盛岡ブランド普及促進事業	ソフト	盛岡 玉山	H18～R6	着手中	—	405,899	0	盛岡ブランド推進計画の基本的な考え方を継承した盛岡市シティプロモーション指針及び推進計画に基づく盛岡ブランドの価値向上に向けた取組の実施
	61	桜の里整備事業	ハード	玉山	H24～H28	完了	151,575	150,860	0	「サクラパーク姫神」における遊歩道、展望台地、芝生広場、東屋、駐車場、トイレ等の整備
	62	道の駅設置事業	ハード	玉山	H28～R6	完了	300,000	2,277,773	1,093,700	国道4号渋民バイパスに道の駅を整備
工業の振興	63	産業クラスター推進事業 (産学官連携新産業創出事業)	ハード	盛岡	H18～H19	完了	774,661	774,661	381,100	産学官連携研究センター(コロボMIU)の整備 岩手大学構内 鉄筋コンクリート3階建て 延床面積2,000㎡ 貸出ブース数34
	64	ものづくり産業推進事業	ハード	玉山	H18～*	着手中	415,528	2,438	0	盛岡工業団地(玉山地域)の拡張による新たな工業団地の整備
農林業の振興	65	農村交流センター整備事業	ハード	玉山	H23～H25	完了	92,001	92,001	0	農業生産者と消費者の交流拠点の整備 (数川地区農村交流振興センターの整備)
	66	市産材利用拡大推進事業	ソフト	盛岡 玉山	H18～R6	着手中	—	44,709	0	市産材の利用拡大に向けた取組として実施する市産材を利用して新築等を行う住宅に対する支援
	67	森林適正管理推進事業	ソフト	盛岡 玉山	H18～R6	着手中	—	317,750	0	森林の造林や除間伐、林内作業道の開設などに対する助成等
	68	市有林造成事業	ソフト	盛岡 玉山	H18～R6	着手中	—	1,069,823	0	市有林の造成と公益的機能の充実のために行う森林の保育、間伐等
	69	かんがい排水事業(好摩地区)	ハード	玉山	H25～H28	完了	14,640	14,751	0	用排水路の整備 延長 1,210m
	70	道路整備事業(尻志田地区)	ハード	玉山	H25～H29	完了	199,997	178,119	75,900	農道の整備 延長 1,670m
	71	農地整備事業(寺林地区)	ハード	玉山	未着手	未着手	28,670	0	0	ほ場等の整備(計画面積20ヘクタール外)
	72	県営ほ場整備事業(武道地区)	ハード	玉山	H24～R5	完了	83,424	89,934	80,700	ほ場等の整備(計画面積29.8ヘクタール外)
	73	有機物資源活用センター整備事業	ハード	玉山	H20～H24	完了	495,939	495,939	448,300	家畜の排せつ物を受け入れ、たい肥を生産する施設の整備
74	有機物資源活用促進事業	ハード	玉山	H18～H21	完了	1,179	1,179	0	たい肥舎を整備する農業者への補助	

個別施策	No.	事業名	区分	区域	事業実施時期		事業費 (単位:千円)			事業の概要等
					実績 (見込)	R6末 状況	計画額 【H27変更後】	H18～R6累計(見込)		
								事業費	(うち 特例債)	
農林業の 振興	75	排水対策特別事業船田堰地区	ハード	玉山	H30～R6	完了	37,600	30,536	0	用排水路の整備(計画延長600m)
	76	県営ため池等整備事業(一般)洪 民地区	ハード	玉山	H18～H24	完了	29,772	29,772	700	用排水路の整備(延長 2,236m)
	77	県営かんがい排水事業(一般)松 川大堰地区	ハード	玉山	H28～R7	着手中	54,136	61,531	28,000	用水路の整備(計画延長1,625m、上流で八幡平 市の施設に接続。)
	78	農免農道整備事業 巻堰2期地 区	ハード	玉山	H24～R4	完了	56,014	85,432	58,400	農道の整備 延長 農道 442m、橋りょう 49.7m
新規創業 の支援	79	産業クラスター推進事業 (「サイエンスゆいとびあ」企業立 地促進事業)	ソフト	盛岡	H20～R6	完了	—	53,600	0	盛岡南地区産業等用地(4.5ヘクタール)に立地 した企業への各種補助
	80	産業クラスター推進事業(再掲) (産学官連携新産業創出事業)	ソフト	盛岡	H18～H19	完了	—	0	0	産学官連携研究センター(コラボMIU)の整備 岩手大学構内 鉄筋コンクリート3階建て 延床面積 2,000㎡ 貸出ブース数 34
雇用の創 出	81	産業クラスター推進事業(再掲) (「サイエンスゆいとびあ」企業立 地促進事業)	ソフト	盛岡	H20～R6	完了	—	0	0	盛岡南地区産業等用地(4.5ヘクタール)に立地 した企業への各種補助
計							2,760,215	6,239,153	2,166,800	

■ 玉山地域における関連数値の推移 (H18 (2006) -R6 (2024))

区 分	項目	平成18年度当初 (新市建設計画当初)	令和6年度末	合併後の増減 (H18→R6)
農道	改良済み延長	= 11,291 m	11,968 m	677 m
販売農家数 ※5年ごとの農林業センサスでの調査である ため最新値はR2.2.1)	販売農家数	= 1,224 戸	693 戸 (R2.2.1)	▲ 531 戸
年間商品販売額 ※経済センサスの調査内容が変更となった ため、最新値はH28.7.1	卸売業	= 247,518 万円	422,837 万円 (H28.7.1)	175,319 万円
	小売業	= 610,575 万円	806,442 万円 (H28.7.1)	195,867 万円
事業所数(民営事業所のみ) ※5年ごとの経済センサスでの調査である ため最新値はR3.6.1	製造業	= 46 事業所	48 事業所 (R3.6.1)	2 事業所
	卸・小売業	= 120 事業所	86 事業所 (R3.6.1)	▲ 34 事業所
	サービス業	= 81 事業所	32 事業所 (R3.6.1)	▲ 49 事業所
従業者数(民営事業所のみ) ※5年ごとの経済センサスでの調査である ため最新値はR3.6.1	製造業(人)	= 1,275 人	1,816 人 (R3.6.1)	541 人
	卸・小売業(人)	= 518 人	659 人 (R3.6.1)	141 人
	サービス業(人)	= 382 人	264 人 (R3.6.1)	▲ 118 人
観光客入込数 (盛岡市の観光の概要)	観光客入込数	= 329,730 人回	283,899 人回	▲ 45,831 人回

(6) 多様な交流を支える都市基盤の整備

事業の実施状況

I G Rいわて銀河鉄道渋民駅や好摩駅周辺など核となる地区内の道路整備や、好摩駅における西口広場や東西連絡通路など駅周辺の整備を進めたほか、盛岡駅西口地区における土地区画整理事業や東西自由通路などの整備、盛岡南地区都市開発整備事業などの市街地整備を行い、都市機能の向上や良好な市街地環境の形成など土地の高度利用の促進を図りました。

また、都市計画道路や市道などの整備や、柵沢橋の架け替えなどを行い、利用者の利便性向上と安全で円滑な交通機能の拡充に取り組みました。I G R下田駅設置事業については、I G R新駅設置検討調査報告書を作成し、新駅設置の実現に向けた今後の課題や想定スケジュール等を公表したほか、新駅候補地である下田踏切付近にP R看板を設置し、新駅実現の機運醸成を図りました。

さらに、公共下水道や農業集落排水の整備を進めるとともに、公共下水道の早期整備が難しい地区においては浄化槽の設置を進め、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図りました。



I G R 好摩駅周辺整備事業*



都市計画道路「渋民鶴飼線」*



柵沢橋改良事業*



広域圏道路整備事業「市道谷地頭線」*

*…合併特例債活用事業

■個別施策別実績

個別施策	No.	事業名	区分	区域	事業実施時期		事業費 (単位:千円)			事業の概要等
					実績 (見込)	R6未 状況	計画額 【H27変更後】	H18～R6累計(見込)		
								事業費	(うち 特例債)	
市街地の 整備	82	盛岡南地区都市開発整備事業	ハード	盛岡	H18～H27	完了	6,873,979	6,873,152	0	盛岡南地区313.5ヘクタールの街区整備、道路整備等
	83	盛岡駅西口地区土地区画整理事業	ハード	盛岡	H18～H21	完了	5,854,018	5,854,018	0	盛岡駅西口35.2ヘクタールの街区整備、電線類地中化工事等
	84	まちづくり交付金事業(盛岡駅西口地区)	ハード	盛岡	H19～H23	完了	877,940	877,940	0	盛岡駅東西自由通路の整備や多目的広場、大型情報案内板などの整備
	85	都市計画マスタープラン策定事業	ソフト	盛岡 玉山	H18	完了	—	649	0	都市計画マスタープラン地域別構想の策定(洪民地区及び好摩地区)
	86	洪民駅北地区整備事業	ハード	玉山	H28～R4	完了	147,000	150,149	86,900	洪民駅北地区内の道路整備等 第1・2工区(道路改良:市道舟田西4号線)延長340.0m 幅員6.0m(歩道なし) 第3工区(側溝改修:市道舟田一本木線)延長430.0m(両側)
	87	好摩駅西地区整備事業	ハード	玉山	H28～R4	完了	155,000	116,658	69,700	好摩駅西地区内の道路整備等 第1工区(舗装補修・側溝改修:市道駅前北線)延長130.0m 第2工区(転落防止柵・舗装補修:市道好摩北2号線)延長340.0m 第3工区(舗装補修・側溝改修:市道好摩永井線)延長510.0m 第4工区(転落防止柵・舗装補修:市道好摩北2号線)延長464.0m
交通基盤 の整備	88	バス利用促進対策事業	ハード	盛岡 玉山	H18～H27	完了	60,925	60,925	0	バスロケーションシステム更新やバス停上屋整備
	89	広域圏道路整備事業「北松園四丁目小鳥沢線」	ハード	盛岡	H18～H22	完了	897,326	897,326	0	北松園四丁目～クリーンセンター～上田宇小鳥沢の道路築造 延長1,255m 幅員11.5m
	90	広域圏道路整備事業「市道谷地頭線」	ハード	盛岡	H19～H26	完了	946,411	943,938	191,800	IGR厨川駅北側の「元滝沢路切」を中心とする路線の整備 延長465m 幅員14.0m
	91	都市計画道路 中ノ橋通山岸線Ⅲ工区	ハード	盛岡	H18～H24	完了	1,630,409	1,630,409	0	加賀野四丁目～山賀橋～山岸一丁目の道路整備 延長270m(うち橋りょう部76m) 幅員17.0m
	92	都市計画道路 梨木町上米内線Ⅱ工区	ハード	盛岡	H18～H30	完了	6,585,616	6,404,212	0	県道盛岡横手線交差点(河北小学校付近)～上田郵便局交差点の道路改良、JR山田線踏切拡幅等 延長683m 幅員25.0m(4車線)
	93	都市計画道路 盛岡駅南大通線(不来方橋)	ハード	盛岡	H18	完了	225,384	225,384	0	盛岡駅前通～不来方橋～開運橋通の道路築造 延長312m(うち橋りょう部75m) 幅員28.0m(4車線)
	94	都市計画道路 盛岡駅南大通線(神子田Ⅰ)	ハード	盛岡	H18～H24	完了	863,046	863,046	0	国道4号と国道396号との交差点～神子田町の道路改良 延長297m 幅員28.0m(4車線)
	95	都市計画道路 盛岡駅南大通線(大沢川原)	ハード	盛岡	H18～R1	完了	2,054,360	2,094,000	0	大正館(旅館)～岩手女子高等学校付近の道路改良 延長220m 幅員28.0m(4車線)
	96	都市計画道路 明治橋大沢川原線(大通)	ハード	盛岡	H19～R2	完了	2,845,568	2,762,288	0	クロステラス～菜園通の道路改良 延長161m 幅員25.0m(4車線)
	97	都市計画道路 盛岡駅青山線(R46交差部)	ハード	盛岡	H18～H19	完了	669,865	669,865	0	前九年一丁目～国道46号(アンダーパス)～前九年二丁目の道路改良 延長418m 幅員12.0m～14.0m
	98	都市計画道路 盛岡駅青山線(前九年Ⅱ)	ハード	盛岡	H20～H29	完了	606,536	636,060	0	No.99に続き、前九年二丁目～ふれあい橋(IGRの跨線橋)の道路改良 延長434m 幅員12.0m
	99	都市計画道路 上厨川厨川五丁目線(赤巻Ⅱ)	ハード	盛岡	H19～H30	完了	458,991	479,061	0	県営青山アパート付近の道路改良 延長209m 幅員16.0m

個別施策	No.	事業名	区分	区域	事業実施時期		事業費 (単位:千円)			事業の概要等
					実績 (見込)	R6末 状況	計画額 【H27変更後】	H18～R6累計(見込)		
								事業費	(うち 特例債)	
交通基盤 の整備	100	都市計画道路 岩手飯岡駅南公園線外1路線	ハード	盛岡	H21～R5	完了	2,972,260	3,347,270	0	JR岩手飯岡駅～盛岡南公園の道路築造 延長 730m 幅員 19.0m 交通広場 3,850㎡ 岩手飯岡駅東西線自由通路 延長 112m 幅員 4.0m エレベーター2基
	101	都市計画道路 洪民鶴飼線	ハード	玉山	H18	完了	64,000	64,000	27,100	洪民の「コメリ」付近～国道4号洪民バイパス交 差点の道路改良 延長 467m 幅員 16.0m
	102	厨川駅地下自由通路及び西口 整備事業	ハード	盛岡	H18～H26	完了	1,807,774	1,804,526	896,200	IGR厨川駅における地下自由通路、西口広場等 の整備 延長 130m 幅員 4.0m(歩行者・自転車用)
	103	IGR下田駅設置事業	ハード	玉山	R5～R12	着手中	110,000	363	0	IGR洪民駅と好摩駅の間での新駅整備
	104	一級市道 沢目線	ハード	玉山	H18	完了	12,500	12,500	5,300	No.103に続く国道4号洪民バイパス東側の道路 改良 延長 144m 幅員 10.0m
	105	一級市道 好摩永井線	ハード	玉山	H17～R10	着手中	473,840	466,933	141,500	IGR好摩駅西口～榊沢橋～永井橋の道路改良 (歩道整備) 延長 3,800m 歩道幅員 2.0～2.5m(片側設 置)
	106	一級市道 洪民好摩線	ハード	玉山	H20～R15	着手中	470,241	392,065	99,700	鶴飼橋(洪民総合運動公園付近)～IGR好摩駅 東口の道路改良(歩道設置、橋りょう補修等) 延長 2,562m 歩道幅員 2.0m(片側設置)
	107	一級市道 下田生出線	ハード	玉山	H22～R8	着手中	473,221	789,982	174,700	下田(下田踏切付近)～同字生出の道路改良 延長 2,840m 幅員 9.0m
	108	一級市道 柴沢下田線	ハード	玉山	H24～R7	着手中	585,824	531,251	186,400	下田字陣場～同字生出袋の道路改良(歩道設 置) 延長 1,430m 歩道幅員 2.0m(片側設置)
	109	その他市道 洪民門前寺線	ハード	玉山	H18～H20	完了	212,500	212,500	0	洪民字岩鼻(盛岡工業団地付近)～国道4号洪 民バイパス～国道4号の道路改良 延長 690m 幅員 9.5m
	110	一級市道 一の渡岩洞湖線	ハード	玉山	H23～R8	着手中	705,557	533,081	0	岩洞湖北側の周回道路の改良 延長 11,160m 幅員 5.5m(歩道なし)
	111	その他市道 二子沢線	ハード	玉山	H25～R8	着手中	385,681	335,620	0	玉山字大二子地内～広域農道間の道路改良 延長 2,040m 幅員 5.5m(歩道なし)
	112	二級市道 山形線	ハード	玉山	H18	完了	19,579	19,579	0	馬場字太子堂～同字葛巻(大神地区)の道路 (3,202m)のうち、大神地区付近 635m(有効幅 員 6.0m、歩道なし)の整備
	113	その他市道 洪民東線	ハード	玉山	H26～R3	完了	117,872	221,693	98,100	洪民字愛宕地内の道路改良 延長 287m 幅員 6.0m(歩道なし)
	114	その他市道 舟田下田線	ハード	玉山	H18～H21	完了	403,167	403,167	0	下田字船綱(舟田橋西)～こぶしが丘団地～同 字下田(下田踏切)の道路改良 延長 1,820m 幅員 7.5m～10.0m(片側歩道 2.5m)
	115	その他市道 好摩南枝線(好摩 南4・5号線)	ハード	玉山	H18～H21	完了	75,392	75,392	0	好摩字夏間木地内の道路改良 延長 430m 幅員 3.5m～5.0m
	116	榊沢橋改良事業	ハード	玉山	H23～R7	着手中	862,409	837,134	342,900	北上川に架かる橋りょうの架替、接続道路の改 良(歩道設置)等 位置:好摩字中塚地内 延長 570.0m(うち橋 りょう部 57.3m) 幅員 9.5m(片側歩道 2.5m)
	117	IGR好摩駅周辺整備事業	ハード	玉山	H18～H24	完了	1,387,565	1,387,565	51,800	IGR好摩駅西口の広場及び道路整備、東西連 絡通路の整備 東西連絡通路:延長 60m 幅員 4.0m 道路(好摩芋田向線歩道設置) 延長 200m 歩道幅員 2.5m
	118	好摩西地区計画道路	ハード	玉山	H24～H30	完了	130,306	111,943	49,500	夏間木地内の道路改良 延長 600m 幅員 9.0m(片側歩道 2.0～2.5m)
119	舟田西枝線(洪民駅周辺地区計 画道路)	ハード	玉山	H23～H26	完了	74,324	74,324	31,700	下田字陣場地内の道路築造 延長 356.4m 幅員 6.0m(歩道なし)	

個別施策	No.	事業名	区分	区域	事業実施時期		事業費 (単位:千円)			事業の概要等
					実績 (見込)	R6未 状況	計画額 【H27変更後】	H18～R6累計(見込)		
								事業費	(うち 特例債)	
上・下水道の整備	120	水道等整備事業(川又地区)	ハード	玉山	H18～H21	完了	23,511	23,511	0	給水工事費の一部補助
	121	水道未普及地域解消事業(飲用井戸等設置補助事業)	ソフト	玉山	H28～R6	完了	—	158,098	0	水道未普及地域における飲用井戸等の設置に対する補助
	122	[企業会計等]公共下水道	ハード	盛岡	H18～H27	完了	16,531,089	16,380,558	0	盛岡地域における公共下水道(汚水、雨水、合流式改善)の整備
	123	[企業会計等]公共下水道	ハード	玉山	H18～H27	完了	1,508,796	1,507,078	0	玉山地域における公共下水道の整備
	124	浄化槽整備事業	ソフト	盛岡	H18～R6	着手中	—	208,773	0	盛岡地域において浄化槽を設置する個人への補助
	125	浄化槽設置整備事業	ソフト	玉山	H18～R6	着手中	—	88,668	0	玉山地域において浄化槽を設置する個人への補助
	126	[企業会計等]浄化槽設置整備推進事業	ハード	玉山	H19～H27	完了	153,864	143,919	0	市町村設置型の浄化槽整備(玉山地域)
計							61,313,646	61,670,573	2,453,300	

■ 玉山地域における関連数値の推移 (H18 (2006) -R6 (2024))

区 分	項 目	平成18年度当初 (新市建設計画当初)	令和6年度末	合併後の増減 (H18→R6)
市街化区域率	市街化区域面積	= 307 ha	323 ha	16 ha
	行政区域内面積	39,732 ha	39,732 ha	0 ha
	(市街化区域面積/行政区域内面積)	0.8 %	0.8 %	0.0 %
区画整理面積	計画区域面積	51 ha	28 ha	▲ 23 ha
	整備面積	= 25 ha	28 ha	3 ha
	認可区域面積	28 ha	28 ha	0 ha
	(整備面積/計画区域面積)	49.0 %	100.0 %	51.0 %
	(整備面積/認可区域)	89.3 %	100.0 %	10.7 %
開発許可	面積	= 159.0 ha	172.1 ha	13.1 ha
	(行政区域内面積に占める割合)	0.4 %	0.4 %	0.0 %
市道改良率	改良済延長	= 238,094 m	296,891 m	58,797 m
	実延長	302,028 m	353,821 m	51,793 m
	(改良済延長/実延長)	78.8 %	83.9 %	5.1 %
市道舗装率	舗装延長	= 235,935 m	297,013 m	61,078 m
	実延長	302,028 m	353,821 m	51,793 m
	(市道実延長に占める割合)	78.1 %	83.9 %	5.8 %
市道歩道整備延長	延べ延長	= 13,636 m	26,195 m	12,559 m
	(市道実延長に占める割合)	4.5 %	7.4 %	2.9 %
橋梁	橋梁数	= 91 箇所	93 箇所	2 箇所
	木橋	0 箇所	0 箇所	0 箇所
	(永久橋比率)	100.0 %	100.0 %	0.0 %
水道普及率	給水人口	= 9,789 人	7,869 人	▲ 1,920 人
	行政区域内人口	13,708 人	10,604 人	▲ 3,104 人
	(行政区域内人口に占める割合)	71.4 %	74.2 %	2.8 %

区 分	項目	平成18年度当初 (新市建設計画当初)	令和6年度末	合併後の増減 (H18→R6)
公共下水道普及率	処理区域内人口	= 1,911 人	5,108 人	3,197 人
	行政区域内人口	13,708 人	10,604 人	▲ 3,104 人
	(行政区域内人口に占める割合)	13.9 %	48.2 %	34.2 %
公共下水道水洗化普及率	水洗化人口	= 1,354 人	3,855 人	2,501 人
	(行政区域内人口に占める割合)	9.9 %	36.4 %	26.5 %
	(処理区域内人口に占める割合)	70.9 %	75.5 %	4.6 %
農業集落排水普及率	排水区域内人口	= 642 人	449 人	▲ 193 人
	計画区域内人口	642 人	449 人	▲ 193 人
	(計画区域内人口に占める割合)	100.0 %	100.0 %	0.0 %
農業集落排水水洗化普及率	水洗化人口	= 611 人	439 人	▲ 172 人
	計画区域内人口	642 人	449 人	▲ 193 人
	(計画区域内人口に占める割合)	95.2 %	97.8 %	2.6 %

(7) 健全な行財政運営と自治能力の向上

事業の実施状況

合併により人口 30 万人となった新市は、平成 20 年（2008 年）4 月に中核市に移行しました。これに伴い、福祉・都市計画・環境保全・保健衛生など市民生活に身近な分野において、県が所管していた 2,500 件を超える事務が移譲され、事務手続きの迅速化や、きめ細やかなサービスの提供が一層推進されました。

また、新たな行政課題や多様化する行政ニーズに柔軟に対応できる、簡素で効率的な組織体制の構築を図ったほか、行政評価システムやアセットマネジメント³の推進により経営資源配分の最適化に取り組むとともに、歳入確保の強化や徹底した歳出の見直しを通じて中長期的に計画的な収支のバランスの確保を図るなど、行財政運営の効率化と行財政基盤の強化に取り組みました。

さらに、市民参画や協働によるまちづくりを推進し、まちづくり懇談会や市民の意見箱などあらゆる機会を通じた市民ニーズの把握に努めたほか、新たに連携中枢都市圏⁴の形成を図るなど、広域的な連携を推進しました。



中核市への移行（平成 20 年 4 月 1 日）



盛岡市保健所の設置(平成 20 年4月1日開設)

(主要施策 7 「健全な行財政運営と自治能力の向上」については、個別事業を位置付けていません。)

³ 本来は個人・法人から資産を預り、これを金融・証券等市場で適切に運用し管理することをいいます。公共施設におけるアセットマネジメントとは、施設、設備を資産として捉え、その損傷・劣化等を将来にわたり予測することや、管理運営における費用対効果を詳細に把握し、データ化すること等により、効果的かつ効率的な維持管理を行うための方法のことです。

⁴ 平成 26 年（2014 年）に国により創設された自治体間の新たな広域連携の制度で、相当の規模・中核性を備える圏域の中心都市と近隣の市町村が連携して、人口減少・少子高齢社会においても一定の圏域人口を有し、活力ある社会経済を維持するための拠点を形成しようとするものです。連携中枢都市圏では、「圏域全体の経済成長のけん引」、「高次の都市機能の集積・強化」及び「圏域全体の生活関連機能サービスの向上」の 3 つの分野に連携して取り組むこととなります。

4 財政計画の状況

新市の一体性の確立と均衡ある発展や住民の福祉の向上等に配慮しながら、健全な財政運営に資することを目的として策定された新市建設計画の財政計画について、計画時における見込と実績を比較しました。

合併しなかった場合の推計と合併後の実績を比較すると、合併後は合併特例債や地方交付税の優遇措置、補助金の交付などにより歳入が増加したほか、首長をはじめとする特別職や議会議員定数の減、管理部門職員の減など、人件費を中心に歳出が減少しました。

このほか、合併を契機に、スケールメリットを生かした経費削減など行財政運営の効率化や基盤の強化、行政サービスの維持・拡充や専門性の強化などが進み、限られた財源の中でより質の高いサービスの提供が可能となり、合併後の新たなまちづくりをより効果的に進めることができました。

(1) 歳入・歳出の推移

ア 歳入及び歳出決算額（普通会計⁵）

(単位：百万円)

区分	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	
歳入	市 税	40,604	43,204	42,921	41,044	40,577	40,296	41,268	41,983	42,973	42,142
	地方交付税等	13,780	13,096	15,632	16,908	19,027	19,105	19,282	17,850	16,703	15,238
	国・県支出金	13,802	16,149	15,345	24,683	23,435	24,939	24,488	25,920	26,878	27,438
	地 方 債	13,400	9,985	8,914	10,021	10,902	13,546	12,851	11,791	12,274	12,844
	そ の 他	21,259	15,964	12,581	15,666	13,177	16,285	12,897	12,566	13,671	17,027
計	102,845	98,398	95,393	108,322	107,118	114,171	110,787	110,110	112,500	114,689	
歳出	義務的経費	48,978	49,588	50,200	52,126	56,044	57,641	57,441	55,860	57,058	58,076
	人 件 費	17,114	17,172	16,936	17,084	16,257	16,575	16,542	15,142	15,850	16,535
	扶 助 費	16,178	17,141	17,886	19,488	24,079	25,558	26,105	26,521	27,886	28,611
	公 債 費	15,686	15,275	15,378	15,554	15,708	15,508	14,794	14,197	13,322	12,930
	投資的経費	13,237	14,546	12,498	17,252	12,121	17,543	14,560	15,674	15,574	15,464
	そ の 他	37,922	32,819	31,788	37,680	36,172	36,873	36,909	36,994	37,375	39,032
計	100,137	96,953	94,486	107,058	104,337	112,057	108,910	108,529	110,007	112,572	

(単位：百万円)

区分	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	H18～R6計	
歳入	市 税	42,773	42,670	42,744	43,150	42,255	41,867	42,530	42,610	42,261	799,872
	地方交付税等	14,720	13,988	13,339	13,948	14,261	16,822	16,083	17,620	19,731	307,133
	国・県支出金	27,634	26,863	26,786	29,649	66,948	46,067	44,162	39,690	38,354	569,230
	地 方 債	11,096	10,479	11,513	13,876	13,566	15,661	13,840	11,501	10,595	228,655
	そ の 他	16,862	16,886	17,686	16,333	17,561	18,692	22,689	22,609	24,215	324,626
計	113,085	110,886	112,068	116,956	154,591	139,109	139,304	134,030	135,156	2,229,518	
歳出	義務的経費	57,576	58,798	58,147	59,876	62,141	68,582	67,015	67,067	67,482	1,109,696
	人 件 費	15,363	15,346	14,861	14,829	15,736	15,411	15,556	15,296	16,976	304,581
	扶 助 費	29,751	30,885	30,846	32,689	34,039	40,250	38,602	39,202	38,768	544,485
	公 債 費	12,462	12,567	12,440	12,358	12,366	12,921	12,857	12,569	11,737	260,629
	投資的経費	13,366	11,648	13,398	17,194	17,146	17,944	20,845	16,902	17,541	294,453
	そ の 他	40,582	38,810	38,780	38,929	73,892	50,028	48,717	47,180	47,863	788,345
計	111,524	109,256	110,325	115,999	153,179	136,554	136,577	131,149	132,886	2,192,494	

(四捨五入による端数処理のため、合計が合わない箇所があります。)

⁵ 地方公共団体の会計には、基本的な会計の「一般会計」と、特定の目的のために歳入及び歳出を経理する「特別会計」とがありますが、各々の地方公共団体によって特別会計の内容は異なっていることから、各地方公共団体の財政状況を一定の基準で比較できるようにした統計上の会計が「普通会計」です。盛岡市の普通会計は、一般会計（一部を除く。）、母子父子寡婦福祉資金貸付事業費特別会計及び土地取得事業費特別会計で構成しています。

イ 「2市村単独」と「2市村合併」の比較

2市村が合併せず単独で存続するものとして推計した19年間の財政計画の合算（2市村単独）と、合併後の決算額（2市村合併）を比較しました。

歳入では国・県支出金や地方債、地方交付税等が2市村単独よりも増加し、歳出では人件費の面において2市村単独よりも減少しました。

○歳入

(単位:百万円)

区分	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31(R1)	R2	R3	R4	R5	R6	H18~H27	H18~R6	
2市村・単独	市税	39,489	40,180	41,044	40,517	41,189	41,660	41,065	41,718	41,977	41,240	41,558	41,803	41,092	41,380	41,601	41,488	41,955	42,312	42,133	410,079	785,401
	地方交付税等	15,193	17,400	15,874	15,593	14,461	13,510	13,185	12,211	11,373	11,012	10,332	9,522	9,425	8,515	7,728	7,825	7,620	7,431	7,632	139,812	215,842
	国・県支出金	15,041	15,660	15,664	15,440	15,599	15,941	16,177	16,660	16,771	17,098	17,518	17,739	17,964	18,244	18,455	18,817	19,074	19,345	19,600	160,051	326,807
	地方債	7,926	5,154	4,819	4,146	3,831	3,902	3,984	4,684	4,424	4,752	5,318	5,320	5,323	5,326	5,330	5,334	5,338	5,342	5,346	47,622	95,599
	その他	14,978	14,448	14,069	13,969	13,824	13,771	13,801	13,948	14,056	14,093	14,217	14,091	14,114	14,211	14,374	14,477	14,405	14,426	14,411	140,957	269,683
A	合計	92,627	92,842	91,470	89,664	88,903	88,783	88,212	89,221	88,601	88,196	88,944	88,476	87,918	87,676	87,487	87,941	88,393	88,857	89,123	898,519	1,693,334

※ 「2市村・単独」は、盛岡市と玉山村がそれぞれ単独で存続するものとして推計した19年間の財政計画を合算したものです（計画時見込）。

(単位:百万円)

区分	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31(R1)	R2	R3	R4	R5	R6	H18~H27	H18~R6	
2市村・合併	市税	40,604	43,204	42,921	41,044	40,577	40,296	41,268	41,983	42,973	42,142	42,773	42,670	42,744	43,150	42,255	41,867	42,530	42,610	42,261	417,012	799,872
	地方交付税等	13,780	13,096	15,632	16,908	19,027	19,105	19,282	17,850	16,703	15,238	14,720	13,988	13,339	13,948	14,261	16,822	16,083	17,620	19,731	166,621	307,133
	国・県支出金	13,802	16,149	15,345	24,683	23,435	24,939	24,488	25,920	26,878	27,438	27,634	26,863	26,786	29,649	66,948	46,067	44,162	39,690	38,354	223,077	569,230
	地方債	13,400	9,985	8,914	10,021	10,902	13,546	12,851	11,791	12,274	12,844	11,096	10,479	11,513	13,876	13,566	15,661	13,840	11,501	10,595	116,528	228,655
	その他	21,259	15,964	12,581	15,666	13,177	16,285	12,897	12,566	13,671	17,027	16,862	16,886	17,686	16,333	17,561	18,692	22,689	22,609	24,215	151,093	324,626
B	合計	102,845	98,398	95,393	108,322	107,118	114,171	110,787	110,110	112,500	114,689	113,085	110,886	112,068	116,956	154,591	139,109	139,304	134,030	135,156	1,074,333	2,229,518

※ 「2市村・合併」は、合併後の新市の決算額です。

(単位:百万円)

区分	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31(R1)	R2	R3	R4	R5	R6	H18~H27	H18~R6	
差	市税	1,115	3,024	1,877	527	▲ 612	▲ 1,364	203	265	996	902	1,215	867	1,652	1,770	654	379	575	298	128	6,933	14,471
	地方交付税等	▲ 1,413	▲ 4,304	▲ 242	1,315	4,566	5,595	6,097	5,639	5,330	4,226	4,388	4,466	3,914	5,433	6,533	8,997	8,463	10,189	12,099	26,809	91,291
	国・県支出金	▲ 1,239	489	▲ 319	9,243	7,836	8,998	8,311	9,260	10,107	10,340	10,116	9,124	8,822	11,405	48,493	27,250	25,088	20,345	18,754	63,026	242,423
	地方債	5,474	4,831	4,095	5,875	7,071	9,644	8,867	7,107	7,850	8,092	5,778	5,159	6,190	8,550	8,236	10,327	8,502	6,159	5,249	68,906	133,056
	その他	6,281	1,516	▲ 1,488	1,697	▲ 647	2,514	▲ 904	▲ 1,382	▲ 385	2,934	2,645	2,795	3,572	2,122	3,187	4,215	8,284	8,183	9,804	10,136	54,943
B I A	合計	10,218	5,556	3,923	18,658	18,215	25,388	22,575	20,889	23,899	26,493	24,141	22,410	24,150	29,280	67,104	51,168	50,911	45,173	46,033	175,814	536,184

(四捨五入による端数処理のため、合計が合わない箇所があります。)

○歳出

(単位:百万円)

区 分		H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31(R1)	R2	R3	R4	R5	R6	H18~H27	H18~R6
2 市村・ 単独	義務的経費	49,625	49,514	49,879	50,671	50,518	50,299	49,965	48,907	48,181	47,810	46,674	46,220	45,169	44,775	44,822	45,237	45,650	46,074	46,504	495,369	906,494
	人件費	17,362	17,354	17,023	17,302	16,879	16,813	17,128	16,526	16,731	17,080	16,437	16,386	15,934	15,953	16,155	16,161	16,157	16,153	16,149	170,198	315,683
	扶助費	16,469	17,167	17,953	18,296	18,646	19,005	19,370	19,743	20,122	20,510	20,905	21,309	21,720	22,140	22,567	23,000	23,442	23,893	24,349	187,281	390,606
	公債費	15,794	14,993	14,903	15,073	14,992	14,481	13,466	12,639	11,327	10,220	9,332	8,525	7,515	6,682	6,100	6,075	6,051	6,028	6,006	137,888	200,202
	投資的経費	11,826	12,450	11,149	9,065	8,606	8,774	8,913	10,803	10,426	10,911	12,606	12,606	12,606	12,606	12,606	12,606	12,606	12,606	12,606	102,923	216,377
	その他	31,176	30,878	30,442	29,929	29,779	29,710	29,335	29,510	29,994	29,475	29,663	29,650	30,144	30,296	30,060	30,098	30,137	30,177	30,013	300,228	570,466
	合計	92,627	92,842	91,470	89,664	88,903	88,783	88,212	89,221	88,601	88,196	88,944	88,476	87,918	87,676	87,487	87,941	88,393	88,857	89,123	898,519	1,693,334

※ 「2市村・単独」は、盛岡市と玉山村がそれぞれ単独で存続するものとして推計した19年間の財政計画を合算したものです(計画時見込)。

(単位:百万円)

区 分		H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31(R1)	R2	R3	R4	R5	R6	H18~H27	H18~R6
2 市村・ 合併	義務的経費	48,978	49,588	50,200	52,126	56,044	57,641	57,441	55,860	57,058	58,076	57,576	58,798	58,147	59,876	62,141	68,582	67,015	67,067	67,482	543,012	1,109,696
	人件費	17,114	17,172	16,936	17,084	16,257	16,575	16,542	15,142	15,850	16,535	15,363	15,346	14,861	14,829	15,736	15,411	15,556	15,296	16,976	165,207	304,581
	扶助費	16,178	17,141	17,886	19,488	24,079	25,558	26,105	26,521	27,886	28,611	29,751	30,885	30,846	32,689	34,039	40,250	38,602	39,202	38,768	229,453	544,485
	公債費	15,686	15,275	15,378	15,554	15,708	15,508	14,794	14,197	13,322	12,930	12,462	12,567	12,440	12,358	12,366	12,921	12,857	12,569	11,737	148,352	260,629
	投資的経費	13,237	14,546	12,498	17,252	12,121	17,543	14,560	15,674	15,574	15,464	13,366	11,648	13,398	17,194	17,146	17,944	20,845	16,902	17,541	148,469	294,453
	その他	37,922	32,819	31,788	37,680	36,172	36,873	36,909	36,994	37,375	39,032	40,582	38,810	38,780	38,929	73,892	50,028	48,717	47,180	47,863	363,564	788,345
	合計	100,137	96,953	94,486	107,058	104,337	112,057	108,910	108,529	110,007	112,572	111,524	109,256	110,325	115,999	153,179	136,554	136,577	131,149	132,886	1,055,046	2,192,495

※ 「2市村・合併」は、合併後の新市の決算額です。

(単位:百万円)

区 分		H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31(R1)	R2	R3	R4	R5	R6	H18~H27	H18~R6
差 B A	義務的経費	▲ 647	74	321	1,455	5,526	7,342	7,476	6,953	8,877	10,266	10,902	12,578	12,978	15,101	17,319	23,345	21,365	20,993	20,978	47,643	203,202
	人件費	▲ 248	▲ 182	▲ 87	▲ 218	▲ 622	▲ 238	▲ 586	▲ 1,384	▲ 881	▲ 545	▲ 1,074	▲ 1,040	▲ 1,073	▲ 1,124	▲ 419	▲ 750	▲ 601	▲ 857	827	▲ 4,991	▲ 11,102
	扶助費	▲ 291	▲ 26	▲ 67	1,192	5,433	6,553	6,735	6,778	7,764	8,101	8,846	9,576	9,126	10,549	11,472	17,250	15,160	15,309	14,419	42,172	153,879
	公債費	▲ 108	282	475	481	716	1,027	1,328	1,558	1,995	2,710	3,130	4,042	4,925	5,676	6,266	6,846	6,806	6,541	5,731	10,464	60,427
	投資的経費	1,411	2,096	1,349	8,187	3,515	8,769	5,647	4,871	5,148	4,553	760	▲ 958	792	4,588	4,540	5,338	8,239	4,296	4,935	45,546	78,076
	その他	6,746	1,941	1,346	7,751	6,393	7,163	7,574	7,484	7,381	9,557	10,919	9,160	8,636	8,633	43,832	19,930	18,580	17,003	17,850	63,336	217,879
	合計	7,510	4,111	3,016	17,394	15,434	23,274	20,698	19,308	21,406	24,376	22,580	20,780	22,407	28,323	65,692	48,613	48,184	42,292	43,763	156,527	499,161

(四捨五入による端数処理のため、合計が合わない箇所があります。)

(2) 合併による新市財政への主な効果

ア 三役等特別職人件費の削減

計画時には、旧玉山村の村長・助役・教育長に係る 19 年間の削減額を 7 億 3,300 万円として見込んでいましたが、合併時には区長（～平成 27 年度（2015 年度））及び玉山区参与（～平成 20 年度（2008 年度））を設置したことから、この分を実績に含むこととし、削減額を 5 億 6,600 万円と算定しました。

区 分	合併前（2 市村・単独）		合併後（2 市村・合併）		19年間削減額	
	人数 (人)	給与総額(年額) (千円)	人数 (人)	給与総額(年額) (千円)	計画時見込	実績
三役等特別職	8	112,841	4	62,513	7億3,300万円	5億6,600万円

（給与総額には各種手当、共済組合負担金及び県機構負担金を含みます。）

イ 議会議員人件費の削減

合併前は 2 市村で 57 人（盛岡市 38 人、玉山村 19 人）であった議員数は、合併後の平成 19 年（2007 年）4 月までは議員在任特例を適用し 57 人のままでしたが、その後平成 19 年（2007 年）5 月から 42 人に、平成 23 年（2011 年）8 月からは 38 人となりました。計画時には、これら 19 年間の削減額を 9 億 7,300 万円として見込んでいましたが、実績額を反映し、削減額を 10 億 200 万円と算定しました。

区分	合併前（単独）		合併後（計画時）				19年間削減額	
			在任特例期間 (～H19.4)		在任特例期間経過後 (H19.5～)			
	人数 (人)	報酬等総額 (年額) (千円)	人数 (人)	報酬等総額 (年額) (千円)	人数 (人)	報酬等総額 (年額) (千円)	計画時見込	実績
議員	57	493,308	57	492,242	42 (平成23年8月から 38人)	462,384 (418,541千円 (38人の場合))	9億7,300万円	10億200万円

（報酬等総額には、期末手当及び議員共済会給付費負担金を含みます。なお、平成 23 年（2011 年）の地方議会議員年金制度の廃止に伴う公費負担増額分の影響は含んでおりません。）

ウ 一般職員人件費の削減

合併により、総務・企画・管理部門等の一本化が図られ、平成 18 年度（2006 年度）から段階的に減員を進め、最終的に 21 人（19 年間延べ 363 人）の削減となり、削減額を 25 億 4,100 万円と算出しました。

区 分	基準年度 人数 (H15) (人)	計画最終年度 人数 (R6) (人)	削減数 (合併によるもの)		19年間削減額	
			計画時見込 (人)	実績 (人)	計画時見込	実績
一般職員	1,984	1,748	27 (のべ342人)	21 (のべ363人)	23億9,400万円	25億4,100万円

（削減額は盛岡市職員の一人あたりの平均給与額（700 万円）を用いて算出しています。）

エ 普通建設事業費の増加、合併まちづくり事業に係る経費

合併特例債の発行や地方交付税措置による歳入の増加、人件費などの削減を踏まえ、これらを財源として、新市建設計画の事業をはじめとする普通建設事業を着実に実施し、合併後の新たなまちづくりに寄与しました。

区 分	19年間の増加額		19年間の事業費
	計画時見込	実績	
投資的経費 (普通建設事業費等)	552億7,300万円	780億7,600万円	投資的経費総額 (新市建設計画事業費) (うち合併特例債発行額)
			2,944億5,300万円 (925億3,164万円) (182億4,620万円)

オ 地方税の増加

平成 23 年度（2011 年度）から玉山地域において都市計画税が新たに課税になったほか、法人市民税（法人税割）も盛岡市の税率に合わせました。合併によるこれらの増加額については、課税の仕組みから、合併後に玉山地域分のみ税額を算出することができなかったことから、計画時の見込額を 19 年間の増加額とすることとします。

（市税全体では、「2 市村単独」の場合より約 144 億円の増加となりましたが（P27）、これには合併のほか、税制改正や景気など社会情勢の変化による影響なども含まれています。）

区 分	19年間の増加額	
	計画時見込	実績
市税	53億7,100万円	144億7,100万円

区 分	19年間の増加額	摘要
都市計画税	4 億7,800万円	合併年度及びこれに続く 5 年度（～H22）は、玉山村については課税しない
法人市民税（法人税割）	2 億1,000万円	盛岡市14.7%、玉山村12.3% 合併年度及びこれに続く 5 年度（～H22）は不均一課税
法人市民税（均等割）	△ 1 億1,400万円	△600万円/年 均等割重複分

カ 臨時的経費にかかる財政支援

合併後の数年間は、事務事業や行政サービスの統一などにより一時的に経費が増加しましたが、その経費に対し、国・県による財政支援が行われました。

区分	概要	財政支援額	
		計画時見込	実績額
①普通交付税 (合併補正) (H18～H22)	合併後における行政の一体化（基本構想の策定改定、ネットワークの整備等）に要する経費や、行政水準の格差是正などの臨時経費に対する措置として、合併後5年間普通交付税に上乗せされました。	概ね16億1,000万円	16億459万5,000円
②特別交付税 (格差是正) (H18～H20)	合併を機に行う新しいまちづくり、合併市町村間の公共料金の格差調整などの需要を包括的に措置するため、合併後3年間特別交付税に上乗せされました。	概ね4億5,000万円	4億5,421万6,000円
③合併市町村補助金 (国庫補助金) (H18～H27)	市町村建設計画に位置付けられたもので、行政の一体化、住民へのサービス水準の確保、公共施設間の連携強化、合併市町村間の交流の促進などのために行う事業に対して、市町村建設計画の期間内に交付されました。（市町村合併推進体制整備費補助金）	4億5,000万円 (上限)	4億5,000万円
④合併市町村自立支援交付金 (県補助金) (H18～H22)	合併市町村の自立に向けた先導的な取組みに対し交付するもので、地域のリーダー養成、合併市町村の一体感の醸成など地域アイデンティティの形成、コミュニティ形成や活動支援に資する事業に対して、合併年度に続く5年間交付されました。	5億円（上限）	4億9,133万5,000円

5 新市建設計画の成果・課題・今後に向けて


新市建設計画に掲げた事業については、施策別の実施状況（P8～P25）や財政計画の状況（P26～P31）においても記載したとおり、合併特例債や地方交付税の優遇措置などの国・県からの財政支援により、合併しなければ実現が容易ではなかった大規模投資が可能となりました。その結果、都市基盤の整備や、地域に根差した産業の振興、広域観光の促進、保健医療・福祉の充実、自然環境の保全などに取り組み、ハード事業は全93事業中、着手率98.9%（完了80事業、着手中12事業、未着手1事業）、ソフト事業は全33事業中、着手率100%（完了9事業、着手中24事業）となり、都市機能や行政サービスの向上など新市の総合的な発展に大きく寄与しました。

しかしながら、計画期間内に完了できなかったハード事業や継続中のソフト事業があることから、地域の現状や課題を踏まえ、必要に応じて盛岡市総合計画に位置付け、継続的に取り組むこととします。

今後もこの成果を礎として、県都としての役割を果たしながら、東北の拠点都市として地域全体の活性化を図り、盛岡市総合計画（令和7年度（2025年度）～令和16年度（2034年度））の共に目指す将来像「輝きが増し 活力に満ち 夢をかなえるまち盛岡」の実現を目指します。

<参考> 玉山地域住民アンケート調査より

「あなたは、玉山地域の行政サービス等を総合的にみて、どのように評価していますか。」



令和6年（2024年）調査の結果、「満足・やや満足」と回答した人が46.7%で、平成19年（2007年）調査と比べ36.4ポイント増加し、「不満・やや不満」と回答した人は13.7%で、平成19年（2007年）調査と比べ19.2ポイント減少しました。新市建設計画等による各種事業の実施や、玉山総合事務所等による行政サービスについて、一定の評価が得られたものと考えられます。

資料：令和6年度玉山地域住民アンケート調査報告書（令和6年7月盛岡市玉山地域振興会議）より本市作成

https://www.city.morioka.iwate.jp/shisei/tamayama_office/oshirase/1049370.html

編集：盛岡市市長公室企画調整課

〒020-8530 盛岡市内丸 12-2

TEL 019-613-8394 (直通)

kikaku@city.morioka.iwate.jp