

8月の現場作業

1. 8月の作業内容

石垣解体の準備として、先月から引き続き石垣を整理するための番号を防水アルミテープで割り振る番付作業を行いました。石垣背面の盛土の状況を調査するためボーリング調査や天端の発掘調査を行いました。



ボーリング調査の様子



発掘作業の様子

2. 9月の予定

石垣解体の準備として単管傾斜足場を設置するほか、天端から1段目（約40個）の解体作業を行います。