

8、9月の現場作業

1. 8、9月の作業内容

8、9月は7月と同様に、栗石と呼ばれる石垣の背面にある石の撤去と築石の解体を繰り返し、8月は11段目、9月は12段目と13段目の解体が完了しています。

2. 10月の予定

10月は14段目の解体を行い、今年度の主な工事は終了となります。今後は石垣を積上げる際の勾配など来年度に向けた検討を行います。

また、10月29日（土）には一般の方向けの現地説明会を行います。