

点検細目：試運転調整・定期点検・終期調整

点検者：

様

機器名	機器製造元	形式	型番	設置場所	管理立会人確認印		
					印		
点検項目	点検内容		判定	点検項目	点検内容		判定
本体部	外部周りの点検と整頓			ノズル			
	塗装・発錆状況				バーナーカップリング		
	各部ネジ・ボルト取付(ガス漏れ)				高圧導火トランス		
	ボイラー缶内腐食				オイルプレヒーター		
	ボイラー缶内の水処理と水質管理				炎検出装置		
	ボイラー伝熱面の汚れ				オイルストレーナー		
	煙導・煙突点検				バーナーモーターファン(軸受共)		
	ダンパーの調整と点検				バーナー異常音及び油漏れ		
電気関係	電圧(変動はないか)	V	燃焼状況	バーナータイル及び炉壁の点検			
	電流(総合)	A		ダンパーの開度			
	(バーナーモーター)	A		発煙状況(濃度計)			
	(給水及び熱源ポンプ)	A		燃焼炎の状況			
	絶縁(総合)	MΩ		燃焼音及び騒音			
	(バーナーモーター)	MΩ		ドラフト(-2~0mmH ₂ O) mmH ₂ O			
	(給水及び熱源ポンプ)	MΩ		スモークスケール(SS3~SS6) SS			
	(オイルプレヒーター)	MΩ		CO ₂ (10~13%) %			
	Mg. S(バーナーモーター)	作動		排ガス濃度(deg350以下) deg			
	(給水及び熱源ポンプ)	作動		付属装置 付属品	逃し弁		
	(オイルプレヒーター)	作動			逃し管		
	電磁継電器・限時継電器の	作動			圧力計または連成計(水高温度計)		
ヒューズ容量(規定どおりか)	A	減圧弁及び逆止弁					
ターミナル締付			フロー弁及びフローコック				
自動制御安全装置	温度調節器の	作動	温水循環ポンプ	温水主弁			
	不着火保護装置の	作動		給水タンクまたは膨張タンク			
	リミットスイッチの	作動		水位調整装置			
	ヒーターサーモスタットの	作動		吐出弁開度調整と逆止弁の点検			
	モーターオーバーロードリレーの	作動		ポンプグランド部またはメカニカルシール			
	燃焼比例制御装置の	作動		連成計または圧力計			
	耐震装置の	作動		直結カップリングの点検及び芯出し			
	インターロック回路			軸受点検・潤滑油の補充状況			
接点焼損状況		据付ボルト・ナットの締付具合					
燃焼装置	表示灯		音響・振動・騒音				
	オイルギヤポンプ(油圧 kg/cm ²)		電 気 関 係	電圧(変動はないか)			
	電極及び電極コード			電流			
	補助バーナー			絶縁(1MΩ以上/500VM) MΩ			
	旋回翼			Mg. S 作動			
油電磁弁・ベローズ							
送風機関係	送風機室	汚れ状況(多・少)	備考(連絡事項)				
	送風機	汚れ状況(多・少)					
	送風機ベアリング						
	送風機Vベルト						
	エアフィルター	汚れ状況(多・少)					
上記判定欄には、○印:異常なし ×印:要取替及び修理 △印:要再調整・調査 □印:修理・調整済み を記入 上記のとおり保守点検作業を完了したことを証明する。							