

「盛岡市立北厨川小学校校舎安全対策（機械設備）修繕その１」に関する質問への回答

No.	図面番号	内訳書	質問	回答	回答日
1	-	-	新規ポンプユニットの設置場所	既存消火ポンプ室内（南側普通教室１階）M-5参照 既存ポンプの入替となります。	8月20日
2	-	-	改修後の図面で新規のポンプユニットの表記がなく、新規配管ルートが分からない。	M-6（改修後）の図面で新規ポンプユニットは、既存消火ポンプ室内（南側普通教室１階）となります。 新規配管ルートは、特別教室棟及び体育館の渡り廊下部分から新規配管ルートとしており、南側普通教室廻りは既存配管としております。	8月20日
3	-	-	既設消火配管は、残置以外埋設配管も撤去なのか。 （運動場廻りの配管GP100A）	残置となります。	8月20日
4	-	-	埋設配管SGP100Aが内訳明細書では67mと表記されているが図面上では、約半分しか確認できない。	音楽準備室前から渡り廊下経由して管理・教室棟（階段室前）までの地中埋設配管を計上しております。 図面表記PD100ですがSGP100とし設計書を正として下さい。	8月20日
5	-	-	受水槽は既設撤去（基礎、フェンス）で新設は無いのか。 （配置図では受水槽のシンボル表記がある）	令和6年度に受水槽を更新済。（配置図のシンボル表記部分） 旧受水槽及びフェンスが不要になっている事から撤去のみで、新設はありません。	8月20日
6	-	-	地下水槽までの配管ルート、管種が分からない。	新規ポンプユニットから地下水槽までは、既存配管再利用としておりますが、更新の必要があれば、別途協議に応じます。	8月20日