「令和７年度盛岡市立仙北小学校校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕」に関する質問への回答

| No. | 図面番号 | 内訳書 | 質問 | 回答 | 回答日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A-15 | E.塗装修繕 | 鋼管竪樋塗装に新規DP（B種）塗替の表記がありますがDP塗装の等級が表示されていません。御教示お願いいたします。 | 鉄鋼面1級フッソ樹脂塗料としております。 | 5月22日 |
| 2 | A-38 | F内装修繕 | 階段室壁、天井（躯体部）補修について、補修後の仕上げについて表記がありませんが、現状が打放し仕上げですので仕上げ不要と考えてよろしいでしょうか。 | よろしいです。仕上げが必要な場合は、別途協議します。 | 5月22日 |
| 3 | A-11 | H.玄関スロープ修繕 | ステンレス製手摺設置について、ステンレス手摺本体について制作ものと考えてよろしいでしょか。 | 「手摺詳細図」により精算願います。<br>既製品・製作品については問いません。 | 5月22日 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |