

工事請負契約変更状況(10月分)

平成27年11月4日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
527003	水道維持課	水圧監視装置整備その2工事	36,180,000	40,124,160	33,946,560	37,376,640	1,196,640	3.3%	(4), (6)	1	H27.10.5	小山田電業(株)
126346	道路建設課	市道上田129号線道路新設工事	33,048,000	33,982,200	29,212,920	34,423,920	1,375,920	4.2%	(4)	2	H27.10.8	(株)浅沼工務店
126339	教育委員会総務課	盛岡市立厨川小学校校舎耐震補強工事その3	69,336,000	73,257,480	65,427,480	73,607,400	4,271,400	6.2%	(2), (4), (7)	1	H27.10.9	中亀建設(株)
127054	道路建設課	市道二子沢線道路改良工事	15,181,560	15,452,640	13,072,320	16,178,400	996,840	6.6%	(4), (7)	1	H27.10.15	(株)熊坂建設
127069	道路管理課	市道稲荷町谷地頭線舗装二次改築工事	30,240,000	34,281,360	29,059,560	30,837,240	597,240	2.0%	(4)	1	H27.10.16	(株)NIPPO
127075	玉山・建設課	市道野中団地6号線外舗装新設工事	12,506,400	14,764,680	12,331,440	12,750,480	244,080	2.0%	(4)	1	H27.10.19	東亜道路工業(株)
127079	産業振興課	ユートランド姫神玄関融雪装置工事	6,890,400	7,268,400	6,461,640	7,227,360	336,960	4.9%	(7)	1	H27.10.22	(有)第一エンジニアリング工業
527065	水道建設課	仙北一丁目地内配水管移設その2工事	1,836,000	1,912,680	-	1,819,800	-16,200	-0.9%	(4), (6)	1	H27.10.23	(株)丸茂建設
527044	水道建設課	館向町地内配水管移設工事	2,808,000	2,867,400	2,433,240	3,093,120	285,120	10.2%	(4), (6)	2	H27.10.26	(有)北陵設備工業
527011	下水道整備課	芋田南処理分区第三工区污水管布設工事	23,738,400	27,767,880	23,421,960	22,885,200	-853,200	-3.6%	(4), (6)	2	H27.10.26	(有)黒澤建設
127087	玉山・建設課	市道黒石野門前寺線舗装補修その2工事	7,646,400	8,915,400	7,482,240	7,618,320	-28,080	-0.4%	(4)	1	H27.10.28	(株)丸勝興建
127077	道路管理課	市道上太田127号線舗装新設改良工事	5,616,000	6,419,520	5,383,800	5,779,080	163,080	2.9%	(4)	1	H27.10.29	(株)熊坂建設
126298	河川課	普通河川大沢川改修工事	76,680,000	83,581,200	72,208,800	80,371,440	3,691,440	4.8%	(4)	3	H27.10.29	(株)浅沼工務店
126334	道路建設課	市道柴沢下田線歩道新設工事	60,469,200	68,322,960	58,864,320	63,573,120	3,103,920	5.1%	(4)	1	H27.10.30	ACサカモト(株)

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。

- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか、当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。